

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

CASE PER LAVORATORI IN CEGLIE MESSAPICO - EX CANTIERI 17867 E 18049 - PERIZIA PER LAVORI POST-COLLAUDO DI REVISIONE GENERALE ALLOGGI CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI INFISSI ED AGLI IMPIANTI - ALLOGGI N° 62. -

RELAZIONE

Questo Istituto, dovendo procedere all'assegnazione degli alloggi in epigrafe, con foglio raccomandato n° 344 del 18.1.1966, notificava alla Gestione Case per Lavoratori la necessità di eseguire alcuni lavori di revisione con particolare riguardo agli infissi ed agli impianti, in considerazione che le costruzioni erano rimaste chiuse per molto tempo, a causa della mancanza degli allacciamenti idrici e fognanti e delle opere di sistemazione esterna e di accesso alle palazzine.=

Pertanto si disponeva, per i cantieri in oggetto, un sopralluogo di personale tecnico, unitamente all'Impresa che doveva eseguire i lavori anzidetti e della quale si fa cenno nella nota succitata.=

I lavori eseguiti comprendono :

40/210 c/17867
22/118 c/18049

Alloggi e vani
Pianche e Portici con la pulviscola

1°) - Revisione generale e piccole riparazioni di infissi e serrande avvolgibili con relativa pitturazione ove necessario per gli infissi interni e per tutti gli avvolgibili, limitatamente alla faccia esterna. =

2°) - Revisione generale degli impianti idrici, fognanti ed elettrici con particolare riguardo agli impianti di uso comune con sostituzione di pezzi speciali e guarnizioni ove necessario. =

3°) - *Revisione generale impianti elettrici*
4 3°) - Opere in ferro a protezione delle finestre delle scale, sprovviste di parapetto e dei vuoti tra pianerottoli di smonto e rampe, onde garantire la pubblica incolumità. =

5 4°) - Spicconatura e rifacimento di tratti di intonaci tamburrati in alcuni alloggi all'esterno dei quali manca l'intonaco che provoca assorbimento nei muri di prospetto. (Perizia già redatta in data 16/11/1964 e non ancora approvata). = *data 17-7-1967 n° 13948 c/17867 e in data 31-7-67 n° 14087 c/18049*

L'importo a consuntivo della presente perizia è di £.3.310.000. = di cui se ne chiede il rimborso. =

SI ALLEGANO :

- Computo metrico a consuntivo;
- Capitolato Speciale di Appalto del 16/11/1964 già

adottato per tutti i lavori post-collauda approva
ti;

- Copia fotostatica della nota I.A.C.P. n° 344 del
18/1/1966.=

BRINDISI, Lì 25 Marzo 1967

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

