



UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24-415



Certificato N. 1232/60

Pp. 7295

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizi

provenienti da Cantiere n° 17002 - Cooperativa Azzurra in Brindisi Getto travi rovesce di fondazione

Richiedente: Impresa Geom. Antonio Morelli - Trepuzzi

con lettera del 5-11-60 Materiale pervenuto a questo laboratorio il 14-11-60

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm² kg	della confezione	della prova	
1	---	16,0x15,6x15,8	250	75,0	300	7-10-60	15-11-60	-----
2	---	15,9x15,6x15,8	248	70,6	285	" " "	" " "	-----
3	---	15,6x15,9x15,7	248	62,0	250	" " "	" " "	-----
4	---	15,5x15,9x15,7	246	60,0	244	" " "	" " "	-----
5								
6	Le facce dei provini a contatto con le piastre della macchina sono state							
7	rettificate mediante lavorazione meccanica -----							
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

Pisa, li 15 / 11 / 1960

L' ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTEI

IL RETTORE
Prof. Ing. Letterio F. DONATO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott. Ing. Luca SANPAOLESI

Diritti di Laboratorio L. 7.000.==



UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 99-591



Certificato N. 860/61

Pp. 7661/1

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizi

provenienti da Cantiere Cooperativa "Azzurra" Brindisi, Impresa Morelli Antonio da Trepuzzi, Cantiere 17002

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi

con lettera del 8-1-61 e 12-6-61 Prot.N.6330 Materiale pervenuto a questo laboratorio il 14-2-61

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI cm	Area compressa cm ²	RESISTENZA		DATA		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm ² kg	della confezione	della prova	
1	---	16,0x16,0x16,0	256	109,7	428	21-11-60	20-6-61	-----
2	---	" " "	"	107,8	421	" " "	" " "	-----
3	---	" " "	"	105,3	411	" " "	" " "	-----
4	---	" " "	"	111,6	436	" " "	" " "	-----
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



Pisa, li 20 / 6 / 1961

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Brunetto CARTEI

IL RETTORE
Prof. Ing. Letterio F. DONATO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Prof. Ing. Luca SANPAOLESI

rv

Diritti di Laboratorio L. 7.000.==



UNIVERSITÀ DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Telefono 24-415



Certificato N. 873/61

Pp. 7661/2

Risultati delle prove a trazione eseguite su N. due provini così dichiarati: spezzoni di acciaio

provenienti da Cantiere Cooperativa "Azzurra" Brindisi - Impresa Morelli Antonio da Trepuzzi - Cantiere 17002

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi

con lettera del 8-1-61 e 12-6-61 Prot.N. 6330 - Materiale pervenuto a questo laboratorio il 14-2-61

N. d'ordine	Contrassegno	DIMENSIONI mm	Sezione mm ²	Carico di snervamento Kg.	Carico massimo Kg.	Carico unitario di snervamento Kg/mm ²	Carico unitario massimo Kg/mm ²	Allunga- mento di rottura su 10d %	Strizione %	OSSERVAZIONI
1	---	Ø 11,3	100	5250	7450	52,5	74,5	18,4	---	---
2	---	" 14,0	154	7000	10050	45,5	65,3	25,0	---	---
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										



Pisa, li 24 / 6 / 1961

L'ESPERIMENTATORE
Dott. Ing. Gabriello Bianchi

G. Bianchi

IL RETTORE
Prof. Ing. Letterio I. DONATO

Letterio I. Donato

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Prof. Ing. Luca SANPAOLESI

Luca Sanpaolesi

rv Diritti di Laboratorio L. 4.800.==