

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~oooooooooooooooooooo~~

Lavori di completamento attrezzatura area in Ceglie
MESSAPICO - Ex Cant.18914/E - Provvista e posa in ope
ra di ringhiere in ferro sui muri di recinzione e di
contenimento - Via Moretto - Viale Risorgimento -
IMPRESA : TURRISI Francesco - Ceglie Messapico -
CONTRATTO N° 5280 del 6/11/1969 registrato a Brindi=
si il 7/11/1969 al N° 2110 Mod.I

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI PESATURA DI RINGHIERE IN FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessantanove il giorno tren
ta del mese di dicembre in Ceglie MESSAPICO.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret=
tore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa appalta=
trice dei lavori in oggetto indicati, TURRISI France
sco, ha proceduto alla pesatura delle sottonotate rin
ghiere in ferro da sistemare sui muri di recinzione
e di contenimento del Cantiere suindicato :

- n° 60 pannelli da ml. 2,60 al completo,riscontran=
do un peso di Kg. 35,500 (chilogrammi trenta
cinque e grammi cinquecento) per ognuno di
essi;

- n° 15 pannelli da ml. 2,00 al completo, riscontrando un peso di Kg. 27,600 (chilogrammi ventisette e grammi seicento) per ognuno di essi;
- n° 30 pannelli da ml. 1,50 al completo, riscontrando un peso di Kg. 20,700 (chilogrammi venti e grammi settecento) per ognuno di essi;
- n° 25 pannelli da ml. 3,00 al completo, riscontrando un peso di Kg. 41,400 (chilogrammi quarantuno e grammi quattrocento) per ognuno di essi;
- n° 2 pannelli da ml. 1,70 al completo, riscontrando un peso di Kg. 23,500 (chilogrammi ventitre e grammi cinquecento) per ognuno di essi;
- n° 70 puntoni in ferro, riscontrando un peso di Kg. 4,500 (chilogrammi quattro e grammi cinquecento) per ognuno di essi.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(TURRISI Francesco)	(Dott. Ing. Giovanni ROMA)
	