

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di completamento (impianto di riscaldamento)
alle Case Popolari in Brindisi - Quartiere S.Elia -
Lotti: 38°, 39°, 40°, 41° e 42° - Legge 1.11.1965,
N.1179.=

IMPRESA: C.I.R. di PARISI Francesco - Brindisi

IMPORTO a base d'asta L. 27.655.860.=

IMPORTO al netto del ribasso per fi-

dejussione bancaria dello

0,20% " 27.600.548.=

CONTRATTO n.5330 del 9.9.1970 reg. a Brindisi l'11

Settembre 1970 al n.1487 Mod.I.=

-----==-----

VERBALE DI PROVA DI TEMPERATURA ALL'IMPIANTO DI RI-
SCALDAMENTO.=

L'anno millenovecentosettantadue il giorno venti
del mese di gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con l'assisten-
za del Geom.Giovanni GUADALUPI dell'I.A.C.P. di Brin-
disi, previo avviso all'Impresa precitata, sono con-
venuti sul luogo dei lavori di che trattasi.=

Si è proceduto a rilevare il funzionamento dell'im-

pianto di riscaldamento alle palazzine suindicate, li
mitatamente alle temperature che si conseguono nei va
ri ambienti con l'impianto in funzione con temperatu-
ra di 65°c.=

Sono state effettuate le seguenti misure alle ore
9 del predetto giorno, nei seguenti locali:

Soggiorni 3° piano - Palazzine 38 e 39 19° c.

Ingressi 2° piano - " 40 e 41 18° c.

Letti 1° piano - " 41 e 42 20°c.

Letti 3° piano - " 40 e 41 19° c.

La temperatura all'esterno rilevata, a prima matti-
na, era di 8° c.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale
che letto e confermato, viene sottoscritto dagli in-
tervenuti.=

P.L'IMPRESA C.I.R.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(PARISI Francesco)

(Geom.Giovanni GUADALUPI)

Parisi Francesco

Giovanni Guadalupe

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Mauro