

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

C.E.P. - Lotti: 11°, 12° e 13° - Legge 26/10/1960, nu-

mero 1327 - Esercizio 1960/1961.

IMPRESA: Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo alla base d'asta 101.500.000.=

Importo netto del ribasso d'asta del II (1

10,43% 90.913.550.=

All'Impresa Ing. Vincenzo GRAVILI

Via ^Richelo Rubichian. 3

LIEC C'E

ORDINE DI SERVIZIO N. 2

Il sottoscritto, Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei La-

vori:

VISTO il contratto n. 4022 del 7/5/1962 registrato a

Brindisi il 24/5/1962 al n. 1899 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO che codesta Impresa nell'esecuzione dell'into-

tonaco esterno di alcuni pilastri e travi marca-

piano; dell'intonaco civile del tratto termina

le inferiore di alcuni vani scala; del pavimen

CONSIDERATO che le deficienze riscontrate pregiudica
no la perfetta rifinitura degli alloggi; - 7561 ore

a. Codesta Impresa l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) Il rifacimento e rettifica dei tratti d'intonaco esterno di pilastri e travi, non eseguiti conforme alle prescrizioni contrattuali;
- 2) Il rifacimento dell'intonaco terminale inferiore di alcuni vani di scale, con conseguente tinteggiatura, secondo quanto prescritto dall'art.4 del Capitolato Speciale di Appalto;
- 3) L'esecuzione del liscio di malta cementizia sul pavimento in battuto di cemento, secondo quanto prescritto dall'art.37 dell'elenco prezzi;
- 4) La rimozione e rimessa in opera di alcuni tratti di pluviali curandone la perfetta messa a piombo degli stessi;

INOLTRE si invita codesta Impresa a provvedere: alla sostituzione di quei coprifili che non si presentano rifiniti e montati a regola d'arte, alla sostituzione delle soglie in Trani dei portoncini di ingresso

degli appartamenti dei lotti: 11° e 12°, perchè di larghezza inferiore allo spessore dei muri e ^{tale} da lasciare intravedere le pavimentazioni interne degli alloggi, a rettificare la posa in opera di alcune pedate della prima rampa della Scala B del Lotto 13° perchè non perfettamente piano; alla eliminazione del gomito dello scarico dei lavapiatti e bucatoi degli alloggi della scala C del lotto 13° in corrispondenza del soffitto del porticato che dovrà essere quindi spostato e rivestito con muratura, portandolo a ridosso del pilastro più vicino.=

Per l'esecuzione di detti lavori si assegna un termine di giorni dieci, significando che trascorso inutilmente tale termine, questo Istituto provvederà alle loro esecuzioni, come previsto dalle vigenti disposizioni.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, verrà sottoscritto dall'Impresa in segno di ricevuta e notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.=

BRINDISI, Li 11 Ottobre 1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Inf. Com. te U. G. VALLARINO)



