

22

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di n°2 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello

Importo contrattuale.....L. 58.248.400.=

CONTRATTO n°4242 in data 10.10.1963 registrato a

Brindisi il 14.10.1963 al n°117 Mod.I -

VERBALE DI DANNI PER FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno tredici del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori suddetti si sono trovati:=-

L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei lavori, il titolare dell'Impresa CORRADO Pier Marcello e il Geom. Virgilio CONTEGNO in rappresentanza dell'Ufficio del Genio Civile

IL DIRETTORE DEI LAVORI

alla continua presenza degli intervenuti ha proceduto ad una ricognizione degli intonaci esterni delle palazzine di cui in margine; ha constatato che in seguito alla gelatura intervenuta dopo le nevicate dei giorni 6-7 e 8 scorsi, la maggior parte degli intonaci dei muri delle terrazze e dei parapetti dei piani

rialzati, ha subito danni irreparabili, nel senso che in parte è caduto lasciando scoperta le murature in tufo e in parte è rigonfiato, per cui debbono essere rifatti completamente sin dallo strato più profondo. Limitando pertanto il rifacimento degli intonaci all'interno ed all'esterno dei muri della terrazza e dei parapetti dei piani rialzati, si ha il seguente conteggio:

Palazzina n°1

Pensilina cornice terminale

(sottocornice e frontini) $2 \times 13,43 \times 0,83 = \text{mq. } 22,29$

$8 \times 11,86 \times 0,83 = \text{mq. } 78,75$

$2 \times 10,10 \times 0,83 = " 16,77$

$8 \times 1,50 \times 0,83 = " 9,96$

Parapetti terrazza $2 \times 13,43 \times 0,72 = " 19,34$

$8 \times 11,86 \times 0,72 = " 68,31$

$2 \times 10,10 \times 0,72 = " 14,54$

$8 \times 1,50 \times 0,72 = " 8,64$

Parapetti ballatoi ingresso

Cucine $8 \times 2(1,63 + 1,05 + 1,15) = 70,47$

Palazzina n°2

Pensilina cornice terminale

(sottocornice e frontini) $2 \times 13,43 \times 0,83 = \text{mq. } 22,29$

$6 \times 11,86 \times 0,83 = " 59,06$

a riportare mq. 390,42

riporto = mq. 390,42

2x10,10x0,83 = " 16,77

6x 1,50x0,83 = " 7,47

Parapetti terrazza 2x13,43x0,72 = " 19,34

6x11,86x0,72 = " 51,24

2x10,10x0,72 = " 14,54

6x 1,50x0,72 = " 6,48

Parapetti delle terrazze

(all'interno)

Palazzine n°1 e 2 9x2x11,46x0,40 = " 82,51

9x2x 9,20x0,40 = " 66,24

Sommano mq. 655,01

Poichè dall'elenco dei prezzi del Cap.Spec.di Appalto

al n°43 risulta il prezzo di L.320/mq. di intonaco

esterno con malta bastarda, si ha al lordo:

mq. 655,01 x 320 L.209.603,20

a dedurre il ribasso dello 0,60%...." 1.257,62

RESTANO NETTE LIRE 208.345,58

la quale somma di L.208.345,58 corrisponde al danno

di forza maggiore per cui è stato redatto questo

verbale, il quale previa lettura e conferma viene

sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

[Signature]

./.

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

(Geom. Virgilio CONTEGNO)

Contegno Virgilio

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

