



All. 11 Mod. B

Prova N. _____ Registro N. _____

ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE

DIREZIONE TECNICA
LABORATORIO PROVE MATERIALI

PROVE ALLA COMPRESSIONE

Prove eseguite su n° 8 cubetti di conglomerato cementizio inviati dall'Impresa Geom. MORELLI Antonio - Trepuzzi, il 10/4/1973.- (Cantiere di Brindisi Cooperativa Fede - Sette.)

N. d'ordine	INDICAZIONE DEI SAGGI	Dimensioni del saggio in cm	Superficie compressa cm²	RESISTENZA				OSSERVAZIONI
				Allo stato asciutto		Allo stato umido		
				Totale t	Per cm² kg	Totale t	Per cm² kg	
1	Cubetto contrassegnato: " 7/10/1971 Kg.350/425 "	16X16X16	256	101,2	394,53	=	=	A 550 giorni di stagionatura
2	ID.	id.	256	109,2	425,78	=	=	Prove eseguite
3	ID.	id.	256	103,6	402,34	=	=	il 10/4/1973.-
4	ID. —.—	id.	256	108,2	421,87	=	=	
5	Cubetto contrassegnato: " 8/2/1972 Kg.350/425 "	16X16X16	256	88,2	343,75	=	=	A 420 giorni di stagionatura
6	ID.	id.	256	92,2	359,37	=	=	Prove eseguite
7	ID.	id.	256	91,2	355,46	=	=	il 10/4/1973.-
8	ID. —.—	id.	256	94,2	367,18	=	=	—.—
								La stagionatura, il
								Cantiere e i lavori
								sono quelli dichiara
								rati della Ditta.

Bari, 10 aprile 1973.

Il Direttore del Laboratorio

P. L. Ing. Ricci

V. IL PRESIDENTE

P. L. Ricci

V. Il Direttore Tecnico

P. L. Ricci

P. C. C.

Il Direttore del Laboratorio

