



Laboratorio Tecnologico della Coop. Tecnoprove a r.l.

Autorizzato con Decreto Ministero LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985
Autorizzato I.S.P.E.S.L. per prove meccaniche materiali per apparecchi a pressione
Iscritto nell'Albo dei Laboratori autorizzati per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 23.11.88
Via dell'Industria
72017 OSTUNI (BR) - Tel. (0831) 330444 (Pbx) - Fax (0831) 330455

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi



CERTIFICATO DI PROVE A COMPRESSIONE

CERTIFICATO N. 1837

Ostuni, 20/04/95

Rif. Verbale Accettazione N. 1278 del 19/04/95

Committente.....: EDIL.SAR.TOM. S.R.L. VIA DE GIOSA, 11 FASANO (BR)

Proprietario: I.A.C.P. VIA CASIMIRO, 27 BRINDISI

Impresa: EDIL.SAR.TOM. S.R.L.
VIA DE GIOSA, 11 72015 FASANO BR

Direttore lavori....: ing. Pietro DE LEONARDIS

Cantiere: CEGLIE MESSAPICA (BR) - C.da Insarti Zona 167

Provenienza dei Campioni: Lavori di costruzione di n. 21 alloggi

di E.R.P. in Ceglie M.ca - Legge 457/78 - Edificio n. 22 e n. 23

Richiesta sottoscritta dal D.L.

Tutti i dati sono forniti dal committente.

RISULTATI DELLE PROVE

DATA prova	DATA prelievo	STRUTTURA DI PROV.	CLASSE O DOSAGGIO DICHIARATO	SIGLA	DIMENSIONI (cm.) lung. larg. alt.	AREA C. cm ²	PESO Kgf.	CARICO ROTTURA N/mm ² kgf/cm ²
20/04/95	15/09/94	PLINTI FONDAZIONE	Rck 250	CLD1	15.0 15.0 15.0	225	7.56	31.80 318
20/04/95	15/09/94	PLINTI FONDAZIONE	Rck 250	CLD1	15.0 15.0 15.0	225	7.54	30.70 307
20/04/95	07/10/94	SOLAIO PIANO TERRA	Rck 250	CLD2	15.0 15.0 15.0	225	7.51	32.00 320
20/04/95	07/10/94	SOLAIO PIANO TERRA	Rck 250	CLD2	15.0 15.0 15.0	225	7.50	31.00 310
20/04/95	04/11/94	SOLAIO 1° PIANO	Rck 250	CLD3	15.0 15.0 15.0	225	7.53	30.80 308
20/04/95	04/11/94	SOLAIO 1° PIANO	Rck 250	CLD3	15.0 15.0 15.0	225	7.55	31.50 315

1 kgf = 10 N

Il Responsabile della
Sperimentazione
(Dott. Ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore e L.R. del
Laboratorio
(Dott. Ing. Pietro Cardone)





Laboratorio Tecnologico della Coop. Tecnoprove a r.l.

Autorizzato con Decreto Ministero LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985
Autorizzato I.S.P.E.S.L. per prove meccaniche materiali per apparecchi a pressione
Iscritto nell'Albo dei Laboratori autorizzati per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 23.11.88
Via dell'Industria
72017 OSTUNI (BR) - Tel. (0831) 330444 (Pbx) - Fax (0831) 330455

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi



CERTIFICATO DI PROVE A COMPRESSIONE

CERTIFICATO N. 1838

Ostuni, 20/04/95

Rif. Verbale Accettazione N. 1278 del 19/04/95

Committente.....: EDIL.SAR.TOM. S.R.L. VIA DE GIOSA, 11 FASANO (BR)

Proprietario: I.A.C.P. VIA CASIMIRO, 27 BRINDISI

Impresa: EDIL.SAR.TOM. S.R.L.
VIA DE GIOSA, 11 72015 FASANO BR

Direttore lavori....: ing. Pietro DE LEONARDIS

Cantiere: CEGLIE MESSAPICA (BR) - C.da Insarti Zona 167

Provenienza dei Campioni: Lavori di costruzione di n. 21 alloggi

di E.R.P. in Ceglie M.ca - Legge 457/78 - Edificio n. 22 e n. 23

Richiesta sottoscritta dal D.L.

Tutti i dati sono forniti dal committente.

RISULTATI DELLE PROVE

DATA prova	DATA prelievo	STRUTTURA DI PROV.	CLASSE O DOSAGGIO DICHIARATO	SIGLA	DIMENSIONI(ca.) lung. larg. alt.	AREA C. cm ²	PESO Kgf.	CARICO ROTTURA N/mm ² kgf/cm ²
20/04/95	12/12/94	SOLAI 2° PIANO	Rck 250	CLD4	15.0 15.0 15.0	225	7.49	30.50 305
20/04/95	12/12/94	SOLAI 2° PIANO	Rck 250	CLD4	15.0 15.0 15.0	225	7.52	31.60 316
20/04/95	04/01/95	SOLAI 3° PIANO	Rck 250	CLD5	15.0 15.0 15.0	225	7.48	30.00 300
20/04/95	04/01/95	SOLAI 3° PIANO	Rck 250	CLD5	15.0 15.0 15.0	225	7.51	31.40 314

1 kgf = 10 N

Il Responsabile della
Sperimentazione
(Dott. Ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore e L.R. del
Laboratorio
(Dott. Ing. Pietro Cardone)



REGIONE PUGLIA

UFFICIO DEL TECNICO CIVILE DI BRINDISI

Si attesta che il presente atto
risulta emanato da questo ufficio
ai sensi della legge n. 1096.

Brindisi, li 6 OTT 1995

IL FUNZIONARIO ADDETTO

[Signature]



Laboratorio Tecnologico della Coop. Tecnoprove a r.l.

Autorizzato con Decreto Ministero LL.PP. n. 25749 del 5.8.1985
Autorizzato I.S.P.E.S.L. per prove meccaniche materiali per apparecchi a pressione
Iscritto nell'Albo dei Laboratori autorizzati per la Ricerca Scientifica e Tecnologica con D.M. del 23.11.88
Via dell'Industria
72017 OSTUNI (BR) - Tel. (0831) 330444 (Pbx) - Fax (0831) 330455

C.F. e P. IVA n. 01219580741
Reg. Soc. n. 3305 Trib. Brindisi



CERTIFICATO DI PROVE A TRAZIONE E PIEGAMENTO PER BARRE DI ACCIAIO

CERTIFICATO N. 1839

Ostuni, 20/04/95

Rif. Verbale Accettazione N. 1279 del 19/04/95

Committente.....: EDIL.SAR.TOM. S.R.L. VIA DE GIOSA, 11 FASANO (BR)

Proprietario: I.A.C.P. VIA CASIMIRO, 27 BRINDISI

Impresa: EDIL.SAR.TOM. S.R.L.
VIA DE GIOSA, 11 72015 FASANO BR

Direttore lavori....: ing Pietro DE LEONARDIS

Cantiere: Ceglie Messapica (BR) - C.da Incasti Zona 167

Provenienza dei Campioni: Lavori di costruzione di n. 21 alloggi

di E.R.P. in Ceglie M.ca - Legge 457/78 - Edificio n. 22 e n. 23

Richiesta sottoscritta dal D.L.

Tutti i dati sono forniti dal committente.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO DEL CANTIERE DI BRINDISI

Si attesta che il presente atto
è stato redatto e firmato dal
responsabile dell'ufficio
ai sensi della Legge n. 457/78.

26 OTT. 1995

RISULTATI DELLE PROVE

SIGLA	Ø NOM. mm.	Ø VIRT. (mm)	SEZIONE* (mm²)*	TENS. SNERVAMENTO N/mm² Kgf/mm²	TENSIONE ROTTURA N/mm² Kgf./mm²	ALLUNG. ROTT. % su 5 Ø	PIEGAMENTO RADDRIZZ. (Ø>12)	DATA PROVA	ACCIAIO DICHIARATO	IDENT. MARCHIO
CLD6	12.0	12.00	113	487 49.7	708 72.2	19.7		20/04/95	FE B 44 K	045
CLD6	12.0	12.03	113	490 49.9	711 72.5	20.1		20/04/95	FE B 44 K	045
CLD6	12.0	12.01	113	500 50.9	722 73.6	20.3		20/04/95	FE B 44 K	045
CLD7	14.0	13.94	152	485 49.4	707 72.1	20.0		20/04/95	FE B 44 K	045
CLD7	14.0	13.92	152	476 48.5	699 71.2	19.7		20/04/95	FE B 44 K	045
CLD7	14.0	14.02	154	492 50.1	715 72.9	20.3		20/04/95	FE B 44 K	045

1kgf=9,81N; *della barra tonda liscia equipesante

Note: Prova di piega ($\phi \leq 12$) e/o di piega e raddrizzamento ($\phi > 12$) non richiesta.

Struttura: Plinti, solai e pilastri

Ident. Marchio: (045) Produttore: FERR. E ACC. LEALI LUIGI S.P.A. - Stabil.: ODOLO e ROE' VOLCIANO

Il Responsabile della
Sperimentazione
(Dott. Ing. Giovanni Molentino)

Il Direttore e L.R. del
Laboratorio
(Dott. Ing. Pietro Cardone)