

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -

Lotti 21°-22° e 23° - Legge 26.10.1960 n°1327 -

Esercizio 1960/61 -

IMPRESA: SEMERARO Dante nato a Martina Franca il

10.1.1904 -

Importo contrattuale.....L.106.333.000.=

CONTRATTO n°4020 del 7.5.1962 reg.a Brindisi il

23.5.1962 a n°1876 Mod.I -

=====

VERBALE n°1 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO E BOCCHET-

TONI DI PIOMBO

L'anno millenovecentosessantatré il giorno trentuno del mese di Agosto in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa SEMERARO Dante, assuntrice dei lavori indicati in oggetto, ha proceduto alla pesatura delle sottoindicate ringhiere in ferro ed imbocchi ai pluviali con lastre di piombo tutte eseguite dalla predetta Impresa:

n°16 ringhiere da sistemare ai balconi delle cucine dei piani primo e secondo, lati scale ed ^{apporto} apporto, delle palazzine "tipo A¹ e A²", riscontrando

un peso di kg.31.=(diconsi chilogrammi trentuno)
per ognuna di esse;

N° 6 ringhiere da sistemare ai balconi dei soggiorn
ni del piano rialzato, lato opposto della Pal
lazzina tipo F, riscontrando un peso di kg.57.=
(diconsi chilogrammi cinquantasette) per ognu
na di esse;

n°18 ringhiere da sistemare ai balconi dei soggiorn
ni dei piani primo, secondo e terzo, lato op
posto della Palazzina Tipo F, riscontrando un
peso di kg.68.= (diconsi chilogrammi sessantot
to) per ognuna di esse;

n°24 ringhiere da sistemare ai balconi delle cucine
dei piani rialzato, primo, secondo e terzo,
lato scale della Palazzina tipo F, riscontran
do un peso di kg.39.=(diconsi chilogrammi tren
tanove) per ognuna di esse;

n°12 ringhiere da sistemare ai balconi delle came
re da letto dei piani rialzato, primo, secondo
e terzo, sfalsamenti lato opposto della Palaz
zin-a tipo F, riscontrando un peso di kg.33.=
(diconsi chilogrammi trantatrè) per ognuna di
esse;


n°21 imbocchi in lastre di piombo da sistemare in
corrispondenza dei pluviali sulle terrazze del

le Palazzine tipo A¹ - A² ed F, riscontrando un peso di kg.5.= (diconsi chilogrammi cinque) per ognuno di essi.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre via lettura e conferma viene sottoscritto dalle par ti.=

L'IMPRESA

(SEMERARO Dante)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

