

12/

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI -

Cooperative: ~~VENERE-DOMUS-NETTUNO-NUOVA~~ BRINDISI -

Cantiere n°16481 -

IMPRESA: LA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l. - BRINDISI -

Importo contrattuale.....L. 171.424.500.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno tredici
del mese di Marzo in (BRINDISI).=

I sottoscritti Dott.Ingg. MARASCO Giuseppe e Franco
GENTILE, Direttori dei Lavori, con la assistenza del
Geom.Giovanni GUADALUPI e alla presenza dell'Impresa
nella persona del Dott.Armando DE CASTRO, hanno pro-
ceduto alla prova di carico dei balconi costruiti
dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balcone della pa-
lazzina Cooperativa ~~VENERE~~ - Scala E - piano secondo.

Le caratteristiche della soletta caricata sono le
seguenti:

aggetto ml. 0,70; larghezza ml.3,40; armatura a sval

zo; spessore all'incastro ed all'estremo cm.20; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitalato Speciale d'Appalto un sovraccarico di kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di kg.600/mq.=

Carico prescritto : $3,40 \times 0,70 \times 400$ = kg. 952.==

" di prova; $3,40 \times 0,70 \times 600$ = " 1428.==

Tale peso si è realizzato con n°28 sacchetti di cemento del peso complessivo di kg.1.400.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati;

Lettura a soletta scarica : ore 8,10 de-l

13.3.1961 mm. 0,00

" " " carica : Ore 8,30 del

13.3.1961 " 0,40

" " " " : Ore 13,30 del

13.3.1961 " 0,45

" " " scarica : Ore 10,00 del

14.3.1961 " 0,40

" " " " : Ore 16,00 del

14.3.1961 " 0,15

Freccia totale = 0,45

" elastica = 0,45

" permanente = 0,15

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dagli in
tervenuti. =

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

p. L'ISTITUTO AUTONO CASE POPOLARI

(Geom. Giovanni GUADALUPI)

V i s t o:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)