

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di sette fabbricati trilobati nel Comune
di OSTUNI - RIONE MELOGNA - CANTIERE 15562 -

Impresa SARDELLA LUIGI

11° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 SETTEMBRE 1960

CONTRATTO in data 5/8/1959, n. 2126 ~~xxxxxx~~ ^{approvato} reg. a Brindisi il 7/8/1959
al n. 279 mod. I vol. II4. =

data N.

Importo del progetto	a base d'asta.	L.	100.350.000	=	Data della consegna	21/9/59
Importo del contratto depurato dal ribasso in regione del <u>6,72</u> per cento			93.606.480	=	Data dell'incominciamento dei lavori	21/9/59
perizia suppletiva al netto fabb.			3.415.000	=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	17/9/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione					I lavori rimasero sospesi prolungati in attesa della approvazione delle perizie Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
del quale impegnato { Per espropriazione L. > mag. lavori impreved. > > lavori ad economia > > sorveglianza e dir. >						
TOTALE somma impegnata	L.				Giorni impiegati in più	
					» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						95.840.265. =
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di fondazione mc.	182,55	800, =	146.040, =	-
2	41	" " roccia "	210,07	1800, =	378.126, =	49,22 88.596. =
3	42	" " " sbancam. "	4633,93	1500, =	6.950.899, =	1683,45 2.525.175. =
4	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	207,84	5700, =	1.184.517, =	-
5	47	" " " 200 "	214,82	6200, =	1.331.884, =	-
6	46	" " " 300 "	309,39	10000, =	3.093.900, =	-201,3 - 201.300. =
7	48	Ferro omogeneo Kg.	24648,81	130, =	3.204.345,30	672,81 737.465,30
8	49	Solaio misto mq.	1435, =	3000, =	4.305.000, =	-
9	45	Muratura tutta tufo mc.	172,56	4500, =	776.520, =	45,61 - 205.245. =
10	43	" tufo e carparo "	226,28	5800, =	1.312.424, =	36,28 210.124. =
11	44	" tutta carparo "	50, =	7700, =	385.000, =	-
12	86	" tufo cm.10 mq.	440, =	600, =	264.000, =	-
13	73	Massetto "	400, =	370, =	148.000, =	-
14	72	Vespaio mc.	100, =	900, =	90.000, =	-
15	70	Spianata di malta mq.	180, =	110, =	19.800, =	-
16	71	Stratificaz.asfalto "	180, =	450, =	81.000, =	-
17	60	Basoli calcari "	850, =	1500, =	1.275.000, =	-
18	85	Intonaco fratazzato "	2000, =	150, =	300.000, =	-
19	77	Telai a vetri "	45, =	5200, =	234.000, =	-
20	51	Pietrini colorati "	450, =	820, =	369.000, =	-
21	68	Lastre di Trani cm.3 "	20, =	4200, =	84.000, =	-
22	63	Pozzetti con sifone n.	15, =	6500, =	97.500, =	-
23	83	Tubi cem.am. Ø 150 ml.	150, =	950, =	142.500, =	-
24	75	Portine scantinati mq.	50, =	5000, =	250.000, =	-
25	87	Battuto di cemento mq.	400, =	650, =	260.000, =	-
26	37	Scavo sbancamento terra mc.	498,16	600, =	298.896, =	498,16 298.896. =
		Sommario lavori a misura				26.982.347,30
		B) LAVORI A FORFAIT				
26	11	CSA - Rustico: ✓ 100% x 48% x 76.190.000 ✓			36.571.280, =	1% 365.712. =
27	"	" - Tramezzi: ✓ 100% x 8% x 76.190.000 ✓			6.095.200, =	8% 487.616. =
		a riportare			42.666.480, =	26.982.347,30

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			42.666.400,=	26.982.347,30
28	11	C.S.A. - Completamento fabbricato: ✓ 100% x 7% x 76.190.000 ✓			5.333.300,= 5% ✓	2.666.650,- ✓
29	"	" - Pavimenti e rivestimenti: ✓ 100% x 10% x 76.190.000 ✓			7.619.000,= 8% ✓	609.520,- ✓
30	"	" - Impianti: ✓ 100% x 9% x 76.190.000 ✓			6.857.100,= 8% ✓	548.568,- ✓
31	"	" - Infissi: ✓ 100% x 12% x 76.190.000 ✓			9.142.800,= 5% ✓	457.140,- ✓
32	"	" - Intonaco esterno ✓ 100% x 6% x 76.190.000 ✓			4.571.400,= 25% ✓	1.142.850,- ✓
Totale lavori a forfait						76.190.000,=
Totale lavori a misura e a forfait						103.172.347,30
A dedurre il ribasso del 6,72%						6.933.181,72
RESTANO NETTE LIRE						96.239.165,58
					=====	
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Olindo ANGELINI)	
Visto:					ing. Olindo Angelini	
IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
Visto:						
IL PRESIDENTE (Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)						
						