

COMUNE DI BRINDISI

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO.-

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A S. PIETRO

VERNOTICO S.S. N° 16 - legge 05/08/1978, n° 457 -

alloggi 19 vani convenzionali 400,35.-

PROPRIETA': Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi.-

IMPRESA: Dott. Ing. Olindo ANGELINI.-

PRATICA GENIO CIVILE: 17750 - 10/04/1980.-

RELAZIONE FINALE DEL D.D.L. A STRUTTURE ULTIME

PROGETTO EDILIZIO: redatto dal Dott. Ing. Aldo MALDARI

e Arch. F. Cutri' ed approvato dal C.E.C. di S. Pietro concessione n° 265/79 del 03/06/1980.-

DENUNCIA LAVORI: in osservanza a quanto previsto dalla legge n° 1086 del 05/11/1981, il costruttore ha depositato presso il locale Ufficio del Genio Civile gli elaborati richiesti dall'art. 4 della legge in data 10/04/1980 pratica n° 17750.-

CALCOLATORE: Dott. Ing. Giovanni MINARDI - Martina Franca.-

COSTRUTTORE: Dott. Ing. Olindo ANGELINI - Fasano.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in osservanza delle norme vigenti in materia ed in aderenza al progetto ed alle varianti approvate.

I lavori delle strutture sono stati ultimati in data 05/03/1981.-

PROVE SUI MATERIALI: per quanto concerne il calcestruzzo si sono prelevati n° 8 cubetti per i seguenti getti; solai fino a quota ml. 0,70; solai fino a quota ml. 3,70; solai fino a quota ml. 9,70; solaio inclinato fino a quota ml. 12,40.-

Su di essi é stata effettuata la prova a rottura il cui risultato si allega e da cui risulta che il tipo di calcestruzzo utilizzato é di classe superiore a quella supposta nei calcoli statici.-

Per le barre in acciaio, per le quali si sono supposte tensioni di esercizio basse, non si é creduto opportuno procedere a prove di resistenza.-

Il giorno 04/02/1981 si é proceduto alla prova di carico dei solai di cui si allega copia.-

Brindisi, li 03/06/1981



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro Oresta)

VISTO



L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)