

19c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartie_ re S. Elia - Palazzine n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 - n° 60 Piano d'inetrevento n° 1312 - Cantiere 3151/BR. - LOTTO A/2.=

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- Importo lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- Importo lavori al netto del ribasso d'asta

del 10,38%..... " 532.468.081.=

- CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brin_ disì il 9.8.1972 al n° 1749; - Mod. I.=

PERIZIA SUPPLETIVA PER DANNI DI FORZA MAGGIORE

COMPUTO METRICO E STIMA DANNI

1) Svuotamento dell'acqua dai cavi, mediante l'impiego di elettropompe di elevata potenza e convogliamento delle stesse a notevole distanza dal Cantiere onde non permet_ tere l'infiltrazione nei cavi medesimi.=

FABBRICATO 7 - 8 - 9

m. 89,60 x 11,40 x 3,50 = mc. 3573

FABBRICATO 5

m. 31,60 x 11,40 x 3,50 " 1261

SOMMANO mc. 4.834 a £. 200 = £. 966.800.=

2) Aggottamento fanghiglia dai cavi di fondazione mista ad acqua, compreso maggiore onere di tempo per la presenza di ferro, legname e materiale vario, casse_ formi, puntelli, ecc; nonchè ogni altro onere per il trasporto a rifiuto delle materie scavate, ecc:

FABBRICATO 7 - 8 - 9

m. 89,60 x 11,40 x 0,60 = mc. 612,86

a riportare mc. 612,86 £. 966.800.=

riporto

mc. 612,86 £. 966.800.=

FABBRICATO 5

m. 31,60 x 11,40 x 0,60 = mc. 216,14

SOMMANO MC. 829,00

a £. 2.656=

£.2.201.824.=

3) Ferro semiacciaioso per calcestruzzo da com-
putare a prezzo ridotto, perchè recuperato:

FABBRICATO 7 - 8 - 9

Ø 18 8 x 3 x 2,00 x 89,60 = Kg. 4.300,80

" 8 x 6 x 2,00 x 10,30 " 988,80

ml. (1,75 + 1,75 + 0,75 + 0,75 +
+ 0,32) = ml. 5,32

Ø 16 n° 150 x 5,32 x 1,598 = " 1.270,40

SOMMANO Kg. 6.560.=

a £. 130 =

£. 852.800.=

SOMMANO

£. 4.021.424.=

a dedurre il ribasso d'asta del 10,38%

" 417.424.=

RESTANO NETTE £. 3.604.000.=

diconsi lire(tremilioniseicentoquattromila)

Brindisi li 12.6.1974

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

