

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in Oria.-

IMPRESA:Geom.Gaetano CAPETO - BRINDISI -

COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO =

(eseguito ai sensi dell'art.4 della Legge 16.11.1939,
n° 2229).

Il sottoscritto Ingegnere, per incarico conferitogli
dall'Impresa Geom.Gaetano CAPETO, ha proceduto il gior
no 10.3.1970 al collaudo statico delle due palazzine
ad uso di abitazione succitate.-

Alla presenza continua dell'Impresa Geom.Gaetano CA-
PETO, con la scorta del progetto redatto dall'Ufficio
tecnico dell'I.A.C.P. di Brindisi in data 5.2.1966
nonchè dei calcoli statici delle strutture in cemen
to armato, ha proceduto alla constatazione delle ope-
re, rilevando quanto segue:

a)- l'opera in esame comprende n° 2 palazzine di di-
mensioni diverse.- La più piccola composta di un pia
no terra in cui sono ricavati i locali di sgombero e
di n° 3 piani sfalsati.- In essa sono ricavati n° 3
appartamenti di 4 vani e n° 3 di 3 vani utili e rela
tivi accessori; la palazzina grande comprende invece
n° 12 appartamenti di cui 6 composti da 3 vani, n° 3
con 2 vani e n° 3 con 4 vani oltre i relativi acces-

sori.- Al piano terra sono ricavati i locali di sgombero nonché di un locale comune adibito a deposito motore;

b)- le costruzioni realizzate sono del tutto corrispondenti alle previsioni del progetto precitato;

c)- tutte le murature portanti dei fabbricati di che trattasi sono in conci di tufo e malta comune, e le sole strutture in cemento armato realizzate sono i solai intermedi e terminali (del tipo misto in c. a. e laterizi cavi), nonché di una serie di pilastri per l'ancoraggio delle solette a sbalzo dei balconi, le rampe e i pianerottoli delle scale, nonché le architravi sui vani di porte e finestre.-

Accertato che le strutture portanti degli edifici si presentano in buone condizioni di stabilità; controllati i calcoli statici delle strutture in cemento armato realizzate e riscontrato con saggi eseguiti in luoghi opportuni, anche con impiego dello sclerometro, la regolare presa del conglomerato cementizio ed insieme la buona qualità dei materiali impiegati; considerato che gli edifici si trovano in perfetto stato di abitabilità e che la Direzione dei Lavori fece a suo tempo eseguire regolare prova di carico su una struttura campione tra quelle in cemento armato eseguito (come risulta da apposito verbale in possesso

dell'Amministrazione appaltante, firmato dall'Ing.
Giovanni ROMA e dal Geom. Giovanni Guadalupi, dal rap
presentante del Genio Civile e dall'Impresa Geom. Gaet
tano Capeto), con esito del tutto positivo;

tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto
Ingegnere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del
la legge 16.11.1939, n° 2229,

c e r t i f i c a

che le opere in cemento armato realizzate dall'Impre
sa Geom. Gaetano Capeto Brindisi per conto dell'I.A.C.P.
di Brindisi nella costruzione delle due palazzine di
case per lavoratori in Oria sono collaudabili, come
di fatto li collauda col presente atto.-

Brindisi, li 10 marzo 1970 Dott. Ing. Aldo Maldan

L'Ingegnere collaudatore

