**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), li

14/1/81

CERTIFICATO N. C038

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78
n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni lotto 11=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
1C	15	225	5/5/80	7.080	256
1C	15	225	5/5/80	7.200	332
1C	15	225	5/5/80	7.080	275
1C	15	225	5/5/80	7.160	256

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. *Donatello Biondi*)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), Il

14/1/81

CERTIFICATO N. C039

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CA IERE Case popolari - via F. Grande- Ceglie M.co(Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri piano terra lotto 11=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
2C	15	225	7/5/80	7.200	276
2C	15	225	7/5/80	7.180	319
2C	15	225	7/5/80	7.180	327
2C	15	225	7/5/80	7.200	343

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. *Roberto Brindanti*)(dott. ing. *Cosetta Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C040

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura piano terra lotto 11=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

alc ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
3C	15	225	12/5/80	7.260	414
3C	15	225	12/5/80	7.260	428
3C	15	225	12/5/80	7.200	415
3C	15	225	12/5/80	7.220	420

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cassino Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - '78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C041

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura primo piano lotto 11 =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
4C	15	225	16/5/80	7.440	453
4C	15	225	16/5/80	7.420	489
4C	15	225	16/5/80	7.440	485
4C	15	225	16/5/80	7.500	519

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), Il

14/1/81

CERTIFICATO N. C042

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl
via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo piano lotto 11=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
5C	15	225	19/5/80	7.420	426
5C	15	225	19/5/80	7.480	427
5C	15	225	19/5/80	7.480	407
5C	15	225	19/5/80	7.460	410

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. S. Pancrazio Sal. Brindisi)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), 14/1/81

CERTIFICATO N. C043

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Geglie M.co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura secondo piano lotto 11=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

cl. ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
6C	15	225	22/5/80	7.260	371
6C	15	225	22/5/80	7.400	386
6C	15	225	22/5/80	7.420	370
6C	15	225	22/5/80	7.400	374

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brancanti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - '78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C044

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura terzo piano lotto 11=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
7C	15	225	27/5/80	7.440	486
7C	15	225	27/5/80	7.420	419
7C	15	225	27/5/80	7.400	368
7C	15	225	27/5/80	7.420	403

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brindanti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)-



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C045

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ===== consistenza ===== inerti ===

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
8C	15	225	28/5/80	7.040	276
8C	15	225	28/5/80	7.020	282
8C	15	225	28/5/80	7.040	294
8C	15	225	28/5/80	7.040	270

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(*Dr. S. Pancrazio Riganiti*)

(dott. ing. Cosimio Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), li

14/1/81

CERTIFICATO N. C046

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M.co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

elc ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
9C	15	225	30/5/80	7.340	428
9C	15	225	30/5/80	7.200	456
9C	15	225	30/5/80	7.340	476
9C	15	225	30/5/80	7.300	443

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), Il

14/1/81

CERTIFICATO N. C047

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M.co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Fondazioni lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
10C	15	225	2/6/80	7.200	256
10C	15	225	2/6/80	7.200	288
10C	15	225	2/6/80	7.180	259
10C	15	225	2/6/80	7.200	294

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(dott. Ing. P. Poderaio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimio Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - '78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), Il 14/1/81

CERTIFICATO N. C048

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M.co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri piano terra lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
11C	15	225	4/6/80	7.140	377
11C	15	225	4/6/80	7.160	408
11C	15	225	4/6/80	7.200	420
11C	15	225	4/6/80	7.200	395

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(Dott. Ing. Pancrazio Brancanti)

(dott. ing. Cosimò Muscogiuri)

**EMMEBI**72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - '78 N. 17306

S. Pancrazio Sal. (Br), li

14/1/81

CERTIFICATO N. C049

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura piano terra lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
12C	15	225	9/6/80	7.400	415
12C	15	225	9/6/80	7.380	429
12C	15	225	9/6/80	7.380	493
12C	15	225	9/6/80	7.400	435

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14 - 1 - '78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), 11 14/1/81

CERTIFICATO N. C050

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M.co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura primo piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
13C	15	225	13/6/80	7.420	449
13C	15	225	13/6/80	7.360	388
13C	15	225	13/6/80	7.400	398
13C	15	225	13/6/80	7.420	405

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Benedetto Brignani)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C051

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri secondo piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
14/C	15	225	16/6/80	7.500	488
14/C	15	225	16/6/80	7.420	455
14/C	15	225	16/6/80	7.520	442
14/C	15	225	16/6/80	7.400	467

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(dott. Ing. Pancrazio Braganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), li

14/1/81

CERTIFICATO N. C052

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M.co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura secondo piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ==== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
15C	15	225	19/6/80	7.400	412
15C	15	225	19/6/80	7.520	526
15C	15	225	19/6/80	7.460	441
15C	15	225	19/6/80	7.500	453

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), li

14/1/81

CERTIFICATO N. C053

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M;co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri terzo piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg. / cmq.
16C	15	225	20/6/80	7.400	543
16C	15	225	20/6/80	7.460	477
16C	15	225	20/6/80	7.440	538
16C	15	225	20/6/80	7.400	461

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Brianti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C054

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura terzo piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe === dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ==== consistenza ==== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
17C	15	225	25/6/80	7.300	385
17C	15	225	25/6/80	7.320	433
17C	15	225	25/6/80	7.300	405
17C	15	225	25/6/80	7.320	441

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimò Muscogiuri)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-'78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), II

14/1/81

CERTIFICATO N. C055

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Pilastri quarto piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
18C	15	225	27/6/80	7.500	533
18C	15	225	27/6/80	7.500	476
18C	15	225	27/6/80	7.380	495
18C	15	225	27/6/80	7.420	543

NOTE =====


(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(*Enrico Pancrazio Briganti*)(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)

**EMMEBI**LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)VIA LECCE
TEL. (0831) 95.68.57

S. Pancrazio Sal. (Br), li

14/1/81

CERTIFICATO N. C056

Rifer. Archivio N. E2/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEM. INVIATI DA EDICOM srl

via De Vitofrancesco, 31c - Bari

CON RICHIESTA verbale N. 6 DEL 12/1/81

PER CONTO proprio

CANTIERE Case popolari - via F. Grande - Ceglie M. co (Br). Legge 5/8/78

n. 457. Committente: I.A.C.P. di Brindisi. Impresa EDICOM srl di Bari

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Solaio copertura quarto piano lotto 3=

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 425

a/c ===== consistenza ===== inerti =====

Data di arrivo del materiale 12/1/81 Data prova 13/1/81

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

sigla del provino	spigolo in cm.	sezione cmq.	data della confez. (*)	peso provino kg.	carico di rottura (**) unitario in kg./cmq.
19C	15	225	3/7/80	7.400	421
19C	15	225	3/7/80	7.400	465
19C	15	225	3/7/80	7.420	531
19C	15	225	3/7/80	7.400	478

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)