

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-
CAVILLA FONTANA: - Cant.3841 - Quartiere S.Lorenzo -
Palazzine n.2 per n.12 alloggi e n.68 vani contabili
Piano d'Intervento n.1964.=

IMPRESA: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano -

IMPORTO a base d'asta L. 79.776.288.==

" " al netto del ribasso d'asta

del 3,92% " 76.649.057.==

CONTRATTO n.5592 del 27/4/1973 reg. a Brindisi il 27
aprile 1973 al n.1761 mod.I

IMPORTO netto 2^a perizia suppletiva L. 10.233.842.==

VERBALE DEL NUOVO PREZZO N. 1

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno due
del mese di aprile in Brindisi, tra il sottoscritto
Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, e la
Impresa Geom.Ignazio CASTRIGNANO, appaltatrice dei la-
vori sopraindicati, premesso che nel corso dei lavori
si è ravvisata l'opportunità di migliorare l'aspetto
interno degli alloggi, sostituendo al comune intonaco
civile e sovrastante tinteggiatura a latte di calce ,

con l'aggiunta di polvere di marmo e rifinitura a buccia d'uovo le pareti e soffitti interni, molto più duraturo oltre che esteticamente valido.=

In conformità del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n.350, si è proceduto a concordare il seguente Nuovo Prezzo:

N.P.1. - Intonaco civile liscio a due strati dello

spessore di mm.10, in malta di calce e cemento, perfettamente piano ed a piombo, su

pareti rette o curve nonché per soffitti degli ambienti interni e delle scale, compreso lo

onere per la formazione dei raccordi di tutti

gli angoli, realizzati a spigolo vivo per i soffitti e leggermente smussati per i piedrit

ti, compreso altresì la formazione di un terzo e quarto strato dello spessore di mm.4 con

malta di calce e polvere di marmo, fino ad ~~ottenere~~

ottenere una superficie finita ben lisciata ed

uniforme.=

Al metro quadrato lire Duemilaquattrocentonovantacin=

que.===== mq. L. 2.495.=====

Il prezzo si intende pattuito alle condizioni tutte di Capitolato Speciale di Appalto e sarà soggetto allo stesso ribasso d'asta contrattuale.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Ignazio CASTRIGNANO) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Ignazio Castri gnano

Antonio Longo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

Raffaele Fischetto