

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

(Comitato Amministrativo - Servizio di Sorveglianza)

UFFICIO DISTRETTORE DELLE PUGLIE E LUCANIA
BARI

Bari, 11-6-1962

Prot. n. 370 /BR/173/4

ALL'IMPRESA
CON.CO.LA

BARI

e.p.c.

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE

BRINDISI

ALLA SEDE CENTRALE
U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.
Direzione Tecnica

ROMA

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

In ottemperanza a quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai lavori indicati in oggetto si prescrive quanto segue:

- 1) Codesta Impresa è invitata a presentare per il benessere preventivo della D.L., 1 campioni dei mattoni doppio UNI da impiegarsi per l'esecuzione della fodera esterna dei muri perimetrali di tamponatura.
- 2) Codesta Impresa dovrà inoltre provvedere alla formazione preventiva di vari campioni di muratura eseguita a faccia vista da sottoporre alla scelta della D.L.
- 3) Codesta Impresa è altresì invitata a presentare per la debita approvazione, entro e non oltre il giorno 11 del mese di luglio c.a., 1 calcoli statici (in n.5 copie) delle strutture in c.a. che dovranno essere realizzate nel Cantiere di cui trattasi.
Si precisa che i medesimi dovranno essere relativi a tutte le strutture che interessano (fondazioni, travi, scale, coperture, solai, architravi, gronde, sporti, balconi etc.) e dovranno comprendere i seguenti elaborati:
 - 1) disegni esecutivi
 - 2) fascicoli calcoli
 - 3) computo metrico limitato alle sole parti di strutture compensate a misura (secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) del Capitolato Speciale d'Appalto.Si raccomanda la stretta osservanza delle vigenti norme relative ai carichi di sicurezza, oltre di quanto allo scopo è stato prescritto nella circolare 1472 del 23/5/57 della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

- 4) Si precisa altresì che gli elementi in cemento delle strutture portanti saranno lasciati al naturale, così come si presenteranno a casseforme smontate e pertanto si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari ad ottenere spigoli vivi, piombi perfetti e colore costante, etc.
- 5) Per quanto riguarda i solai previsti in contratto del tipo gettato in opera misto in laterizio e c.a., si precisa che non saranno accettati nè tipi di solaio prefabbricati, nè tipi parzialmente prefabbricati e che è da escludersi categoricamente l'uso di solai con travetti pre-compressi.
- L'eventuale pignatta dovrà essere preventivamente accettata dalla Direzione Lavori.

Una copia del presente Ordine di servizio dovrà essere restituita a questo Ufficio per presa visione ed accettazione.

IL DIRETTORE DISTRETUALE
(Dr. Ing. Giuseppe Pettini)

Pett/mg

PER PRESA VISIONE
ED ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

CONCOLA-BARI