

Laboratorio Ufficiale per le Esperienze
dei materiali da costruzione

Pp. 7439

Risultati delle prove a compressione eseguite su n° quattro provini così dichiarati : calcestruzzo cementizio.-

provenienti da 26239 - INA=CASA - S.VITO DEI NORMANNI - Cantiere 16979.=

Richiedente : Istituto Autonomo Case Popolari = BRINDISI = con lettera del 26/1/1961 Prot. n° 3751 - Materiale pervenuto a questo Laboratorio il 6/12/1960.=

Modalità di rettifica delle facce : lavorazione meccanica.=

N. Ordine	Dimensioni cm.	Area comp. cmq.	RESISTENZA		D A T A		OSSERVAZIONI
			totale t	per cmq. Kg.	della confezione	della prova	
1	16,0x15,5x16,0	248	115,7	467	18-11-60	31-1-61	- - -
2	16,0x15,6x16,0	250	100,4	402	" " "	" " "	- - -
3	16,0x15,7x16,0	251	100,6	401	" " "	" " "	- - -
4	17,0x15,7x16,0	267	114,8	430	" " "	" " "	- - -

PISA, li 31/ 1/ 1961.=

L'ESPERIMENTATORE
f/to Dott.Ing.Brunetto CARTEI

p. IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
F/to Dott.Ing.Luca SANPAOLESI

p. IL RETTORE
f/to I₁ leggibile

Diritti di Laboratorio £. 7.000.=

rv.

Per copia conforme

Brindisi, li

29 AGO. 1962

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmieri)

