

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

CANTIERE N.1082 - Pratica N.3229

Lavori di

COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN CEGLIE MESSAPICA

CANTIERE N.1082

Impresa

LUIGI SARDELLA fu Tommaso

9° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22.6. 19 51

CONTRATTO in data 20 maggio 1950 ~~approvato~~ N.209 registrato a Brindisi
il 27.5.1950, n.1871 Mod.I Vol.97

data N.

Importo del progetto	L.	35.700.000.-	Data della consegna . .	5.6.1950
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8.20 per cento	>	32.772.600.-	Data dell'incominciamento dei lavori	4.6.1951
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	4.300.000.-	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
del quale impegnato	Per espropriazione . . L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevisi »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia . »		Giorni impiegati in più .	
	» sorveglianza e direz. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1	2	Scavo di terreno di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate ecc. mc.	121 90	650 =	79.235 =	
2	4	Scavo di roccia compatta di qualsiasi natura ecc. mc.	112 86	1400 =	158.004 =	
3	16	Calcestruzzo dosato a kg. 200 di cemento 500 mc.	295 10	4900 =	1.445.990 =	
4	5	Muratura entro terra con pietrame calcareo ecc. mc.	47 96	3200 =	153.472 =	
5	6	Muratura di pietrame calcareo in elevazione mc.	430 04	4000 =	1.720.160 =	
6	7	Idem a doppia faccia vista mc.	94 18	5200 =	489.736 =	
7	10	Muratura tutta tufo e malta comune mc.	1609 69	4000 =	6.438.760 =	
8	20	Solale del tipo misto in opera mq.	1640 16	2900 =	4.756.464 =	
9	35	Rampe e pianerottoli di scale mq.	174 59	1900 =	331.721 =	
10	15	Calcestruzzo dosato a kg. 300 di cemento 500 mq.	35 90	7500 =	269.250 =	
11	17	Ferro omogeneo in opera sagomato ecc. kg.	1203 92	110 =	132.431.20	
12	14	Idem da cm.30 mq.	51 14	1300 =	66.482 =	
A riportare					16.041.705 20	

ing. Giuseppe Andò