

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° e 3° Lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA
PONTANA - Legge 9/8/1954 n° 640 - Esere. 1957/58 e 1959/60

Impresa SCHIAVONE Lorenzo

8° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 giugno 19 60

CONTRATTO in data 8/4/1959 n° 2014 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
29/9/1959 n° 574 Mod.1 Vol.114

data N.

Importo del progetto	L.	50.000.000.==	Data della consegna	8/8/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,55</u> per cento		44.006.200.==	Data dell'incominciamento dei lavori	8/8/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		2.400.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	7/10/960
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia	496.000.==	Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.	1.904.000.==	> > in meno	
TOTALE somma impegnata L.		2.400.000.==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra	mc. 1.109,32	800.=	887.456.=	
2	112	Calcestruzzo a Kg. 150	" 472,57	5.700.=	2.693.649.=	
3	21	" " " 300	" 350,38	9.000.=	3.153.420.=	
4	23	Ferro omogeneo	Kg. 12332,23	125.=	1.541.528,75	
5	12	Muratura tutta tufo	mc. 2.372,31	4.700.=	11.149.857.=	
6	10	" tufo e carparo	" 117,88	5.800.=	683.704.=	
7	24a	Solaio misto	mq. 1.496,40	3.600.=	5.387.040.=	
8	37	Battuto di cemento	" 219,06	600.=	131.438.=	
9	44	Idrofugo	" 400.=	450.=	180.000.=	
10	111	Vespaio	mc. 120,91	900.=	108.819.=	
11	39	Rampe e pianerottoli	mq. 181,80	2.700.=	490.860.=	
12	25	Solaio a camera d'aria	" 419,24	4.200.=	1.760.808.=	
13	30	Mappetta	" 221,80	400.=	88.720.=	
14	31	Copertura tenuta acqua	" 422,80	900.=	380.520.=	
15	18	Muri da cm. 10	" 1.878,06	600.=	1.126.836.=	
16	85	Finestre e balconi	" 185,85	7.800.=	1.449.630.=	
17	86	Telai a vetri	" 52,05	5.800.=	301.890.=	
18	19	Muri da cm. 20	" 177,04	1.075.=	190.318.=	
19	29	Massetto	" 183,96	370.=	68.065,20	
20	95	Parapetto	ml. 186,72	1.000.=	186.720.=	
21	33	Marnette	mq. 1.833,52	1.100.=	2.016.872.=	
22	48	Cem. gran. cm. 3-5	" 217,84	2.000.=	435.680.=	
23	81	Portoncini ingresso	" 85,06	7.800.=	663.468.=	
24	83	Bussole	" 296,49	5.800.=	1.719.642.=	
25	70	Tubi ferro zincato	ml. 689,52	700.=	482.664.=	
26	66	Tubi gres Ø 120	" 74,80	1.500.=	112.200.=	
27	68	Tubi resina Ø 80	" 74,80	800.=	59.840.=	
28	41	Intonaco civile	mq. 9.625,58	200.=	1.925.116.=	
29	94	Banconi cucina	n° 32	22.000.=	704.000.=	
30	107	Ferro lavorato	Kg. 1.722,00	295.=	507.990.=	
31	2	Scavi di sbancamento	mc. 166,40	600.=	99.840.=	
32	79	Vache da bagno	n° 32	38.000.=	1.216.000.=	
		a riportare			41.904.588,95	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			41.904.588,95	
33	75	Vasi per cesso n°	32.==	9.000.==	288.000.==	
34	77	Lavabi "	32	7.000.==	224.000.==	
35	72	Lavapiatti "	32	3.500.==	112.000.==	
36	100	Colonna montante luce ml.	50.==	1.200.==	60.000.==	
37	38	Piastrelle mq.	96,16	3.200.==	307.712.==	
38	69	Tubi resina ø 60 ml.	42,40	700.==	29.680.==	
39	45	Tinteggiatura mq.	9.625,58	20.==	192.511,60	
40	99	Impianto elettr.appart. n°	120	1.000.==	120.000.==	
41	97	" " scale "	12	5.000.==	60.000.==	
42	49	Cem. granigl.cm.2,5 mq.	54,50	1.600.==	87.200.==	
43	59	Tubi eternit ø 150 ml.	5.==	900.==	4.500.==	
44	63	Canne fumarie "	247,20	850.==	210.120.==	
45	43	Intonaco bastardo mq.	459,82	250.==	114.955.==	
46	82	Portone principale "	13,52	8.800.==	188.976.==	
47	42	Intonaco esterno "	500.==	350.==	175.000.==	
		S O M M A N O			44.009.243,55	
		a dedurre il ribasso del 7,55%			3.322.697,89	
		RESTANO NETTE LIRE			40.686.545,66	
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Italo FERRETTI) <i>Ing. Italo Ferretti</i>				
		<u>Visto:</u> IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i>				
		<u>V I S T O:</u> IL PRESIDENTE (Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO) <i>Ubaldo Vallarino</i>				