

GESTIONE I.N.A. - CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi - rione Commenda - cantiere 8531.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo L. 116.000.000

" netto del ribasso del 5,78°/o 109.295.200

Contratto in data 20/8/1954 n.948 reg.a Brindisi il
4/9/1954 al n.256 mod.I vol.104

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno ventotto
del mese di aprile in Brindisi

Il sottoscritto Ing. Giovanni Rome, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 30/8/1954;

VISTO la perizia suppletiva dell' 8/10/1955;

VISTO la nota n.18055/FA del 28/11/1955 che approva
la suddetta perizia suppletiva

ORDINA
=====

all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio la esecuzione
dei suddetti lavori per un maggiore importo di
L.2.273.443 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 20/8/1954 con l'aggiunta
dei seguenti nuovi prezzi, ~~stabiliti~~ ^{derivanti} dal com-

puto metrico estimativo della perizia suppletiva e concordati con l'Impresa ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25/5/1895.n.350 e con lo stesso ribasso del 5,78%.

N.P.1- Pavimentazione con tappetino bitumato dello

spessore finito non inferiore a cm.1,5 formato con graniglia livida da mm.5÷10 impastata con emulsione bituminosa al 55%, nelle proporzioni di Kg.80/mc.

previa pulizia, spolveratura e spruzzatura con la

stessa emulsione bituminosa fino a saturazione, pro-

filatura e compressione con rullo meccanico, inclusa

la fornitura e posa di ossatura di pietrame ordita

tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e

trasversali a m.3, spessore cm.15, nonché fornitura

e spargimento di pietrisco da 3÷5, spessore finito

cm.8, sagomatura e rullatura meccanica con compresso-

re da 10 tonn. comprese altresì fornitura e spargi-

mento di sabbione di aggregamento, nonché l'assisten-

za ed ogni altro accessorio di mano d'opera e mate-

riale per dare la pavimentazione finita e sagomata

a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato lire Novecento==== mq. L. 900=

N.P.2- Provvista e posa in opera di filo di ferro

spinato del peso di Kg.0,10 per ml., compreso tenu-

te con grappe di ferro.

Al chilogrammo lire Quattrocentottanta===kg.L. 480⁴

N.P.3- Provvista e posa in opera di paletti di ca-
=====

stagno per recinzione diametro mm.80 circa,altez-

za totale ml.2,00 con la punta catramata per la

altezza di circa cm.50 conficcati nel terreno.

Ognuno lire Quattrocento===== uno L. 400=



Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-
to principale e quelli di cui al presente ordine
di servizio, sarà fatta una unica contabilità.

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di sca-
denza del tempo utile per l'ultimazione definitiva
dei lavori, viene fissato per il giorno 28 maggio 1956.

Il presente ordine di servizio in doppio origina-
le viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Con. te. Ubaldo VALLARINO)



16 MAG 1956

Registrato a Brindisi H

al N. 3038 Mod. II Vol. 114

Totale Lire Cinquecento H

IL PROSECUTORE SUPERIORE

