

17
I.S.E.S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

=.=.=

LAVORI : per la costruzione di n.3 fabbricati di BRINDISI al Quartiere S.Elia - Legge 4/11/1963 n.1460

IMPRESA: Consorzio Ravennate - Ravenna

Contratto in data 20 Maggio 1966 n.990 di Rep. Reg.to al I° Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966.

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.1

=.=.=


L'anno millenovecentosessantasette il giorno trentuno del mese di Ottobre in Brindisi, il sottoscritto Geom. Mario Cavaglia assistente ai lavori di cui in premessa, ha proceduto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa Geom. Triossi Galliano e Sig. Galassi Otello, rispettivamente direttore dell'Ufficio di Brindisi e Capo cantiere, alla pesatura di ferro lavorato per la recinzione esterna e relativa ai lati ad Ovest ed a Nord delle palazzine. Detta recinzione della lunghezza complessiva di ml.196,33 risulta costituita da pannelli in rete stampata a maglia semplice quadra da mm.30x30, spessore filo 3,4; da telaio in profilato angolare della sez. di cm. 25x3 da controtelaio in ferro piatto della sez. 20x3 oltre alle tenute in ferro piatto della sez. di 25x5 ed ai montanti di sostegno della sez. 20x40. Il peso complessivo della recinzione è risultata di Kg.2695,600 (Kg. duemilaseicentonovantacinque e seicento)

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.


L'ASSISTENTE AI LAVORI



p. L'IMPRESA



Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)



I.S.E.S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

=.=.=

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in BRINDISI al Quartiere S.Elia - Legge 4/11/1963 n.1460

IMPRESA: Consorzio Ravennate - Ravenna

Contratto in data 20 Maggio 1966 n.990 di Rep. Reg.to al 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966.

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.2

=.=.=

L'anno millenovecentosessantasette il giorno tre del mese di Novembre in Brindisi, il sottoscritto Geom. Mario Cavaniglia assistente ai lavori di cui in premessa, ha proceduto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa Geom.Triossi Galliano e Sig. Galassi Otello, rispettivamente Direttore dell'Ufficio di Brindisi e Capo Cantiere, alla pesatura di ferro lavorato per ringhiere di protezione finestre scale Edificio A, dette ringhiere, costituite da pannelli in rete stampata a maglia semplice quadra di mm. 30x30, spess. filo 3,4- da telaio in profilato angolare della sez. 25x4, da controtelaio in ferro piatto della sez. 20x3, oltre alle tenute di fissaggio, ha dato il seguente risultato;

peso Kg.716,800(Kg. settecentosedicimila^eottocento) comprendenti n.56 ringhiere di protezione per le quattro scale dell'edificio.

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.


L'ASSISTENTE AI LAVORI



p. L'IMPRESA



Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)



I.S.E.S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in BRINDISI al Quartiere S.Elia - Legge 4/11/1963 n.1460

IMPRESA: Consorzio Ravennate - Ravenna


Contratto in data 20 Maggio 1966 n.990 di Rep. Reg.to al I° Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.3


L'anno millenovecentosessantasette il giorno cinque del mese di novembre in Brindisi, il sottoscritto Geom. Mario Cavaniglia assistente ai lavori di cui in premessa, ha proceduto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa Geom. Triossi Galliano, e Sig. Galassi Otello, rispettivamente Direttore dell'Ufficio di Brindisi e Capo Cantiere, alla pesatura di ferro lavorato per ringhiere di protezione finestre scala Edificio B, dette ringhiere, costituite da pannelli in rete stampata a maglia semplice quadra di mm.30x30 spess. filo 3,4 da telaio in profilato angolare della sez. 25x4, da controtelaio in ferro piatto della sez. 20x3, oltre alle tenute di fissaggio, ha dato il seguente risultato:
peso Kg. 162,500(chilogrammi centosessantadue e cinquecento)

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.



L'ASSISTENTE AI LAVORI



P. L'IMPRESA



Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dr. Ing. Mario Parisi)



I.S.E.S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in BRINDISI al
Quartiere S.Elia - Legge 4/11/1963 n.1460.

IMPRESA: Consorzio Ravennate - Ravenna

Contratto in data 20 Maggio 1966 n.990 di Rep. Reg.to al I° Uf-
ficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.4

L'anno millenovecentosessantasette il giorno cinque
del mese di novembre in Brindisi, il sottoscritto Geom.Mario
Cavaniglia assistente ai lavori di cui in premessa, ha proce-
duto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa
Geom. Triossi Galliano e Sig. Galassi Otello, rispettivamente
Direttore dell'Ufficio di Brindisi e Capo Cantiere, alla pesa-
tura di ferro lavorato per ringhiere di protezione finestre
scala Edificio C, dette ringhiere, costituite da pannelli in
rete stampata a maglia semplice quadra di mm. 30x30 spess.
filo 3,4 da telaio in profilato angolare della sez. 25x4, da
controtelaio in ferro piatto della sezione 20x3, oltre alle
tenute di fissaggio, ha dato il seguente risultato:


peso Kg. 162,500(chilogrammi centosessantadue e cinquecento.

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'ASSISTENTE AI LAVORI




p. L'IMPRESA



Visto: L'INGEGNERE CAPO

Direttore dei Lavori

(Dr.Ing.Mario Parisi)



I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in Brindisi al
Quartiere S. Elia - Legge 4/11/1963 n.1460.

Impresa: Conserzio Ravennate - Ravenna -

Contratto in data 20 Maggio, 1966 n.990 di Rep. Reg.to al I°
Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966.

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N. 5

L'anno millenovecentosessantasette il giorno quattro del
mese di dicembre in Brindisi, i sottoscritti Geom. Alcide Trivelli,
funzionario dell'Ufficio Regionale ISES di Bari e Geom. Mario
Cavaniglia, assistente ai lavori di cui in premessa, hanno pro=
ceduto in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa
Geom. Sergio Pepoli, alla pesatura di ferro lavorato per la re=
cinzione esterna e relativa ai lati ad Est e a Sud delle palaz=
zine.

Detta recinzione della lunghezza complessiva di ml. 235,58
risulta costituita da pannelli in rete stampata a maglia sem=
plici quadra da m/m. 30x30, spessore filo 3,4; da telaie in pre=
filato angolare della sez. di cm. 25x3 da contretelaie in ferro
piatto della sez. 20x3 oltre alle tenute in ferro piatto della
sez. di 25 x 5 ed ai montanti di sostegno della sez. 20 x 40.

Il peso complessivo della recinzione è risultato di Kg.
3524,500 - (chilogrammi tremilacinquecentoventiquattro e 500).=

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che
viene sottoscritto dagli intervenuti.=

Geom. Alcide Trivelli

Geom. Mario Cavaniglia

p. L'Impresa

Geom. Sergio Pepoli

Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Mario Parisi)

I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in Brindisi al
Quartiere S. Elia - Legge 4/11/1963 n.1460.

IMPRESA: Conserzio Ravennate - RAVENNA _


Contratto in data 20 Maggio 1966 n.999 di Rep. Reg.to al I°
Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966.

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.6

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei del mese
di dicembre in Brindisi, il sottoscritto Geom. Mario Cavaniglia,
assistente dei lavori di cui in premessa, ha proceduto, in con-
traddittorio con il rappresentante dell'Impresa Geom. Sergio Pepoli,
alla pesatura di ferro lavorato per ringhiera di protezione alla
scala di accesso alla centrale termica, Edificio A, detta rin-
ghiera costituita da ferro scatolato della sez. di m/m. 50x30
superiore orizzontale e della sez. di m/m. 30x30 intermedio e
montanti, ha dato il seguente risultato:
- peso Kg. 58,00 (chilogrammi cinquantotto).=====

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti.


L'Assistente ai Lavori



p. L'IMPRESA



Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Mario Parisi)



I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in Brindisi al quartiere S.Elia - Legge 4/11/1963 n.1460 -

IMPRESA: Consorzio Ravennate - RAVENNA -

Contratto in data 20 Maggio 1966 n.990 di Rep. Reg.to al I° Ufficio Atti Pubblici di Roma al n. 15872 Vol.1320 il 13/9/1966.


VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.7

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei del mese di dicembre in Brindisi, il sottoscritto Geom. Mario Cavaniglia assistente ai lavori di cui in premessa, ha proceduto, in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa Geom. Saggio PEPOLI, alla pesatura di ferro lavorato per ringhiera della scaletta esterna Centrale Termica-Edificio B; detta ringhiera, costituita da ferro scatolato della sez; di m/m.50x30 quella superiore orizzontale e della sez; di m/m.30x30 quelle inferiori e montanti, ha dato il seguente risultato:

- peso Kg. 55,00 (chilogrammi cinquantacinque).=====

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.


L'ASSISTENTE AI LAVORI



p. L'Impresa



Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dott.Ing. Mario Parisi)



I. S. E. S.

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

LAVORI: per la costruzione di n.3 fabbricati in Brindisi al quartiere S.Elia - Legge 4/11/1963 n.1460.

IMPRESA: Conserzio Ravennate - RAVENNA -

Contratto in data 20 Maggio 1966 n.990 di Rep. Reg.to all'Ufficio Atti Pubblici di Roma al n.15872 Vol.1320 il 13/9/1966

VERBALE DI PESATURA FERRO LAVORATO N.8

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei del mese di dicembre in Brindisi, il sottoscritto Geom.Mario Cavaniglia assistente ai lavori di cui in premessa, ha preceduto, in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa Geom.Sergio PEPOLI, alla pesatura di ferro lavorato per ringhiera della scaletta esterna della centrale termica dell'Edificio C; detta ringhiera, costituita da ferro scatolato della sez. di m/m. 50 x 30 orizzontale superiore e della sez. di m/m.30 x 30 inferiore e montanti, ha dato il seguente risultato:

- peso Kg. 55,00 (chilogrammi cinquantacinque).=====

Perchè ciò consti si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=-

L'ASSISTENTE AI LAVORI



p. L'IMPRESA



Visto: L'INGEGNERE CAPO
Direttore dei Lavori
(Dott.Ing. Mario Parisi)

