

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in S.VI
TO DEI NORMANNI (Brindisi) - Via Tevere - Can
tiere 16979 -

IMPRESA : CARLETTI Franco = BRINDISI =

Importo contrattuale £. 147.642.750.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno venti
del mese di ottobre in S.VITO DEI NORMANNI (Brindisi).-

I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI ed
Ing.Pasquale LANZILOTTI, Direttori dei Lavori, con
l'assistenza del Geom.Vincenzo PIERRI e alla presen-
za dell'Impresa CARLETTI Franco hanno proceduto alla
prova di carico dei solai costruiti dalla predetta
Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del Piano 2°, vano soggiorno appartamento a destra
Scala D, palazzina n°3.=

Il carico è stato applicato su una striscia lun-
ga ml. 3,50 e larga ml.0,75.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appal

to un sovraccarico accidentale di Kg. 250/mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di ml. $0,75 \times 3,50 \times 250 = \text{Kg. } 656.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 43 sacchetti di cemento del peso di Kg. 50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di Kg. 2.150.=

I risultati della prova con il flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti :

20/10/61 ore 9,00 a) lettura del solaio scarico mm. 0,25

" " " " 10,50 b) " " " " totalmen

" " " " te carico " " " " 0,55

" " " " 16,00 c) lettura del solaio prima

-(" " " ") " " " " dello scarico " " " " 0,60

21/10/61 " " 9,30 d) lettura del solaio dopo lo

" " " " scarico, " " " " " " " " 0,25

- " " " " Freccia totale " " " " mm. 0,60 " " " " "

" " " " " elastica " " " " mm. 0,60 " " " " "

" " " " " permanente " " " " mm. 0,25 " " " " "

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti. =

L'IMPRESA " " " " LA DIREZIONE DEI LAVORI

(CARLETTI Franco)

p.L'Istituto Autonomo Case Popolari

" " " " (Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri

V I S T O :

IL DIRETTORE TECNICO IACP



Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, written over the printed name and extending to the right.