

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 2° e 3° Lotto di Case Popolari in FRANCAVILLA

PONTANA - Legge 9/8/1954 n° 640 - Eserc. 1957/58 e 1959/60

Impresa SCHIAVONE Lorenzo

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15 gennaio 19 60

CONTRATTO in data 8.4.1959 n. 2014 approvato registrato a Brindisi il
29/9/1959 al n° 574 Mod. I Vol. 114

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	<u>50.000.000.==</u>	Data della consegna	<u>8.8.1959</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7.55</u> per cento	»	<u>44.006.200.==</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>8.8.1959</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	<u>2.400.000.==</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>7.10.1960</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	<u>496.000.==</u>	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	<u>1.904.000.==</u>	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		<u>2.400.000.==</u>		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di terra	mc. 1.109,32	800.=	887.456.=	
2	112	Calcestruzzo a Kg.150	" 472,57	5.700.=	2.693.649.=	
3	21	" " " 300	" 348,10	9.000.=	3.132.900.=	
4	23	Ferro omogeneo	Kg.10.431,35	125.=	1.303.918,75	
5	12	Muratura tutta tufo	mc. 2.019,37	4.700.=	9.448.739.=	
6	10	" tufo e carparo e "	117,88	5.800.=	683.704.=	
7	24a	Solaio misto	mq. 1.415,88	3.600.=	5.097.168.=	
8	37	Battuto di cemento	" 219,06	600.=	131.436.=	
9	44	Idrofugo	" 400.=	450.=	180.000.=	
10	III	Vespaio	mc. 50.=	900.=	45.000.=	
11	39	Rampe e pianerottoli	mq. 70.=	2.700.=	189.000.=	
Sommano					23.792.970,75	
a dedurre il ribasso del 7,55%					1.796.369,29	
Restano					21.996.601,46	
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI						
(Dott. Ing. Italo PERRETTI)						
<i>Italo Perretti</i>						
Visto						
IL DIRETTORE TECNICO IACP						
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
<i>Giovanni Roma</i>						
VISTO:						
IL PRESIDENTE						
(Comm. Conte Ubaldo VALLARINO)						
<i>Ubaldo Vallarino</i>						
						
28.7						
27.7.58 19.1.59 4.5.59						