

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

2637

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in LATIANO (Brindisi)

1° Biennio del 2° Setteennio - Cantiere 12189

Impresa CASAJUCCI Antonio

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 gennaio 1959


CONTRATTO in data 30.6.1958 n° 1795 approvato registrato a Brindisi

il 4.7.1958 al n° 26 Mod. I Vol. 111.

data N.

Importo del progetto	L.	51.650.000.=	Data della consegna	4.8.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,55</u> per cento		44.365.160.=	Data dell'incominciamento dei lavori	4.8.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.170.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30.7.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	38	Scavo per fondazione mc.	639,53	800.=	511.624.==	
2	47	Calcestruzzo a Kg.200 mc.	307,22	6.200.=	1.904.764.==	
3	46	" " " 300 mc.	158,70	9.000.=	1.428.300.==	
4	48	Ferro omogeneo Kg.	2.907,09	125.=	363.386,25	
5	45	Muratura tutta tufo mc.	63,47	4.500.=	285.615.==	
6	70	Spianata di malta mq.	264,50	110.=	29.095.==	
7	71	Stratificazione asfalto "	264,50	450.=	<u>119.025.==</u>	
SOMMANO LAVORI A MISURA						4.641.809,25
B) LAVORI A FORFAIT :						
8	11	C.S. - Rustico : 92"x48"x37.448.865.=			16.537.418,78	
9	" "	- Tramezzi e intonaci :				
		35"x 8"x37.448.865.=			<u>1.048.568,22</u>	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						<u>17.585.987.==</u>
TOTALE LAVORI A MISURA E FORFAIT					£.	22.227.796,25
a dedurre il ribasso del 4,55%					"	<u>1.011.364,73</u>
RESTANO NETTE					£.	21.216.431,52
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Giovanni PANZUTI) 						
<u>Visto :</u> IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA) 						
						
<u>V I S T O :</u> IL PRESIDENTE (Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO) 