

CERTIFICATO DI COLLAUDO

RELATIVO alla costruzione di case per lavoratori di
proprietà GESCAL sita in Brindisi in Via S. Michele
legge 14/2/1963 N.60 art.15 N.3.

Per incarico ricevuto dall'Istituto Autonomo per le
Case Popolari di Brindisi, il sottoscritto Dott.Ing.
Antonio ZACCARIA, iscritto all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di Brindisi, ha effettuato sopralluo-
go alla costruzione sita in Brindisi alla Via Monte
S. Michele, per procedere al collaudo delle struttu-
re relative al fabbricato stesso al fine di ottenere
la licenza di uso della costruzione.

P R E M E S S O

- che la GESCAL è la proprietaria;
- che i lavori del fabbricato sono stati eseguiti
dall'Impresa Cav. Giuseppe CARPARELLI - Brindisi;
- che il progetto è a firma dell'Ing.Giuseppe MARA-
SCO di Lecce;
- che lo stesso venne approvato dalla C.E.C. nella
sua tornata del 20/5/1966;
- che il Direttore dei lavori è stato l'Ing.Giusep-
pe MARASCO di Lecce;
- che i lavori hanno avuto inizio il 16/1/1967 e so-
no stati ultimati il 20/6/1968;

ho proceduto il giorno venti del mese di Giugno mil
lenovecentosessantanove mediante sopralluogo a rile
vare tutto quanto necessario per assolvere all'in
carico ricevuto.

Dopo aver eseguito un esame generale delle opere rea
lizzate, che sono risultate perfettamente funziona
li, sono stati effettuati saggi e controlli nelle
strutture oggetto del presente collaudo.

La costruzione riguarda N.1 corpo di fabbricato del
le dimensioni di ml.27,00 x 11,80.

Il complesso comprende N.10 alloggi per complessivi
N.70 vani legali e segue le linee costruttive del
progetto a suo tempo approvato.

Il corpo di fabbricato è realizzato in telaiatura
in c.a. con pilastri fondati su travi rovescie e
comprende piano terra e 5 piani in elevazione.

Scala di accesso al piano superiore realizzata a
mezzo trave in c.a. a ginocchio con gradini uscenti
a sbalzo e gettati contemporaneamente, calcolati
questi ultimi per un sovraccarico utile di 400 Kg./
mq.

I solai di copertura sono del tipo latero-cementi
zio, gettati in opera nel senso corto degli ambienti.

Si è fatto uso per i getti di conglomerato cementizio
impastato con cemento tipo 680 e per le armature di

ferro omogeneo Aq.42.


In base a quanto detto e rilevato, il sottoscritto
dott.Ing.Antonio ZACCARIA, in ossequio all'incarico
ricevuto

C E R T I F I C A

che per quanto è stato possibile controllare la co-
struzione non presenta difetti apparenti e pertanto
la ritiene eseguita a regola d'arte e meritevole di
collaudo.=

Brindisi, 20 Giugno 1969

(Ing. Antonio ZACCARIA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ing. Antonio Zaccaria', written over the typed name.