

VERBALE DI VISITA AL CANTIERE N° 2835 IN BRINDISI
LOCALITA' CASALE.=

=====

PREMESSO che alla Segreteria INA-Casa con telegramma 23 Novembre 1955 sollecitava al Collaudatore quanto era stato segnalato con lettera 24/3/1955, e cioè un controllo per la eliminazione degli inconvenienti lamentati dai condomini e quelli già segnalati in sede di collaudo in data 23 Luglio 1953;

- che nell'ispezione di un funzionario dell'INA-Casa eseguita in data 13 Febbraio 1955 erano segnalate le seguenti deficienze:

- 1°) - Lesioni in senso longitudinale ai travetti in alcuni solai degli alloggi.
- 2°) - Fissaggio delle ringhiere di alcuni terrazzini.
- 3°) - Umidità nello scantinato Zingarelli;

- che successivamente la Direzione Tecnica dell'Istituto Case Popolari in data 4 Giugno 1955 trasmetteva all'Impresa Cooperativa "La Sanvitese" un elenco di lavori riassunti in dodici punti che comprendevano sia le deficienze riscontrate nella visita di collaudo sia quelle verificatesi in seguito, affidando l'Impresa stessa ad iniziare i lavori elencati entro dieci giorni dalla notifica della lette

ra;

- che non avendo l'Impresa dato alcun cenno di risposta l'Istituto ha iniziato i lavori di ripristino in danno sin dal Settembre u.s.;=

Il giorno 26 Novembre 1955 il sottoscritto Ing. Ferrantini Goffredo si è recato sopra-luogo ed alla presenza dei Sigg.:

- a) Ing. Giovanni ROMA - Direttore Tecnico dell'Istituto Case Popolari;
- b) Sig. Francesco MANELLI in rappresentanza della Cooperativa la "Sanviteese"; munito di apposita delega;
- c) Sig. Antonio ZINGARELLI in rappresentanza del condominio.

Con la guida del Sig. Zingarelli si sono visitati tutti gli appartamenti e si è constatato che ovunque e specificatamente ai lavori a carico dell'Impresa Cooperativa "LA Sanviteese" sono stati eseguiti con piena soddisfazione degli occupanti, ed il Sig. Zingarelli nel presente verbale ne dà atto.

Restano invero da eseguire alcuni lavori per i quali non si può far carico all'Impresa e precisamente:

- 1°) Rinforzo delle ringiere di alcuni terrazzini con applicazioni di tiranti da fissarsi a muro.

2) Somministrazione e collocamento di lastre di
Cursi a copertura del parapetto della terrazza, attual
mente in cemento.

3) Somministrazione e collocamento in opera di cor
rimani in legno per la ringhiera delle scale.


4) Ripristino e rinforzo con cordoletti in cemento
di alcuni tratti della cancellata in cemento.

Per tutti i suddetti lavori l'Istituto inoltrerà al
la Gestione INA-Casa apposito preventivo di spesa
e dopo la sua approvazione si potrà dare inizio al
le relative opere.

Letto approvato e sottoscritto.

Brindisi li 28 Novembre 1955

per l' I.A.C.P.



Per l'Impresa



Per gli assegnatari



IL COLLAUDATORE

