

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA
Cantiere 12191

Impresa SARDELLA Luigi


5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 marzo 19 59

CONTRATTO in data 30.6.1958 n. 1794 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
4/7/1958 al n° 27 Mod. I Vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	44.800.000.=	Data della consegna	28.10.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,72 per cento	>	37.349.760.=	Data dell'incominciamento dei lavori	28.10.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	5.600.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.10.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	> sorveglianza e dir.		> in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prozzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA :						
1	38	Scavo terra per fondaz. mc.	643,14	800.=	514.512.==	
2	37	" " " sbanc. "	610,44	600.=	366.264.==	
3	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	467,11	6.200.=	2.896.082.==	
4	46	" " " 300 "	80,91	9.000.=	728.190.==	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	4.071,04	125.=	508.880.==	
						5.013.928.==
B) LAVORI A FORFAIT :						
6	11	C.S.- Rustico : 97% x 48% x 34.166.346			15.907.850,70	
7	"	- Tramezzi-int. 42% x 8% x 34.166.346			1.147.989,22	
8	"	- Infissi 37% x 12% x 34.166.346			1.516.985,76	
9	"	- Impianti 15% x 9% x 34.166.346			461.245,67	
10	"	- Completamento 4% x 6% x 34.166.346			81.999,23	
						19.116.070,58
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT						24.129.998,58
e dedurre il ribasso del 4,72%						1.138.935,43
						22.991.062,65
RESTANO NETTE LIRE.....						22.991.062,65
Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott.Ing. Giovanni ROMA)  IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Pietro SALERNO)  V I S T O : IL PRESIDENTE (Comm. Comm. te Ubaldo VALLARINO) 