

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(0)oo-----

LAVORI di costruzione abitazioni popolari nel Comune di LATIANO-
Quartiere 167 - Lotti 7 e 8 -.

-----oo(0)oo-----

L E G G E n.457 del 5.8.1978 - P.I. 009/106/1
Completamento 3° Biennio 82/83

IMPRESA : EDIL-SAR-TOM S.r.l. - F A S A N O -

Importo lavori a base d'asta.....£.1.477.500.000=

" " depurato del ribasso d'asta
in ragione del 7,51%.....£.1.366.539.750=


-----oo(0)oo-----

OPERE DI FONDAZIONE

Computo Metrico e Stima dei Lavori

Brindisi, 12 novembre 1984.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr.Ing. Antonio LONGO)



F O N D A Z I O N I

- 1)-Art.10/c- Scavo di terra a sez. ristretta ecc.

LOTTO 7

Fondazione Mc.1.226,69

LOTTO 8

Fondazione " 2.881,59

SOMMANO Mc.4.108,28 Mc.4.108,28 7.500 30.812.100=

- 2)-Art.13/b- Scavo di roccia calcarea a sez. obbligata ecc.

LOTTO 7

Fondazione Mc. 24,51

LOTTO 8

Fondazione " 181,93

SOMMANO Mc.206,44 Mc. 206,44 51.000 10.528.440=

- 3)-Art. 63 - Conglomerato cementizio magro a Kg.200 ecc.

LOTTO 7

Sottofondaz. Mc. 75,02

LOTTO 8

Sottofondaz. " 272,55

SOMMANO Mc.347,57 Mc. 347,57 55.800 19.394.406=

- 4)-Art. 58 - Conglomerato cementizio per fondazione a Kg.300 ecc.

LOTTO 7

Travi di fondaz. Mc.191,08

Fondaz. muri P.T." 70,14

Pilastrini in fond." 6,83

Travi coll.pil. " 17,92

" portatramezzi" 5,02

Trave rampa scala" 0,27

" fond.ascens." 0,51

Pareti ascensore " 4,76

A RIPORTARE Mc.296,53

60.734.946=

RIPORTO.....£. 60.734.946=

riporto.....Mc. 296,53

LOTTO 8

Travi di fond.Mc. 593,33
 Fondaz.muri P.T. " 225,54
 Pilastri fond. " 18,90
 Travi colleg.
 pilastri " 57,30
 Travi porta-
 tramezzi " 24,70
 Trave rampa
 scala " 0,81
 Trave fondaz.
 ascensore " 1,54
 Pareti ascens. " 14,28

SOMMANO Mc.1.232,93 Mc.1.232,93 87.800 108.251.254=

5)-Art.64 - Ferro omogeneo per
 c.a. ecc.

LOTTO 7

Fondazione Kg.18.683,82
 Pilastri an
 coraggio " 1.045,07
 Travi di col
 legamento " 1.227,57
 Travi porta-
 tramezzi " 464,50
 Trave scala " 20,37
 Ascensore " 392,69

LOTTO 8

Fondazione Kg.53.585,42
 Pilastri an-
 coraggio " 2.894,04
 Travi di col
 legamento " 3.898,85
 Travi porta-
 tramezzi " 1.527,33
 Trave scala " 61,10
 Ascensore " 1.178,06

SOMMANO Kg.84.978,82 Kg.84.978,82 980 83.279.244=

6)-Art.41 - Solaio normale a strut-
 tura mista ecc.

LOTTO 7

Solaio P.T. scala Mq.17,40

A RIPORTARE Mq.17,40

252.265.444=

RIPORTO.....£.252.265.444=

riporto.....Mq. 17,40

Solaio P.T. cen-
trale idrica " 15,00

Solaio P.T.
centrale term. " 9,00

Solaio P.T. an-
drone scale " 37,80

LOTTO 8

Solaio P.T. sca-
la " 54,00

Solaio P.T. cen-
trale idrica " 54,00

Solaio P.T. cen-
trale termica " 37,80

Solaio P.T. an-
drone scala " 64,80

Sommano Mq.289,80 Mq.289,80 33.000 9.563.400=

SOMMANO.....£.261.828.844=

- A detrarre le opere previste.....£.157.500.000=

R E S T A N O.....£.104.328.844=

- A detrarre il ribasso d'asta del
7,51%.....£. 7.835.096=

R E S T A N O.....£. 96.493.748=