

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN=

DISI - Quartiere S.Elia - ~~"LOTTO B"~~ - P.I. N. ~~567~~ ⁵⁶⁷ = *Ad. 82-*

CANTIERE 1626/BR - LEGGE 14/2/1963, N.60.=

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA -

CONTRATTO n. ⁵²¹⁹ ~~5163~~ del ^{21/11/1968} ~~27/3/1968~~ registrato a Brindisi

il ^{21/11} ~~27/3~~ 1968 al N. ~~5219~~ = 2219 - U.d. I -

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciotto
del mese di giugno in Brindisi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, con l'assisten-
za del Geom. ^{Valerio PAMPO} ~~Beniamino OLIVIERI~~, alla presenza della
Impresa Sig. CORRADO Pier Marcello, assistita dall'Ing.
Antonio CORRADO e dal Geom. Eumeo CORRADO sono convenu-
ti sul luogo dei lavori di che trattasi, previo avvi-
so della Ditta MANIGLIO di Brindisi, specializzata in
trivellazioni.=

Stabilito il tracciato degli stabili da costruire si
è scelto per la trivellazione un punto posto a m.21,00
dallo spigolo Est della Palazzina 1^C e rispettivamente
a mt.37,40 e 34,00 dagli spigoli Nord e Ovest della
Palazzina 6^B . =

Successivamente, sulla scorta del verbale di alli-

neamento e quote rilasciato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi in data 9/4/1968, prot.15268, si è proceduto al rilievo altimetrico del punto fissato che è risultato a mt.25,30 s.l.m.=

Il giorno successivo si è iniziato il lavoro di trivellazione, lavoro che si è protratto per tutta la giornata ed è stato concluso il giorno seguente 20 giugno 1968, quando si è raggiunto, alla profondità di mt.55,70, uno strato di roccia calcarea dura che forata ulteriormente per circa mt.1,50 ha indicato la presenza di piccole sacche e venature di acqua salata.=

Dalle operazioni di trivellazione si è rilevato il terreno essere composto dai seguenti strati:

1° Strato: terreno vegetale per lo spessore di m.1,50;

2° Strato: argilla gialla sciolta mista a calcare, sabbia e ghiaietta - presenza di sacche e venature di terreno vegetale per il primo metro. Spessore dello strato m.3,00;

3° Strato: Argilla rossa più compatta della precedente, umida negli strati più alti e asciutta in quelli più bassi con presenza di calcare, sabbia e ghiaia con granulometria 1÷5 cm.= Spessore dello strato mt.4,00.=

4° Strato: Argilla rossa compatta e asciutta mista a

pietrame con granulometria variante da cm.5 nella parte più alta dello strato a cm.40÷50 in quella più bassa, dove si è notata una discreta infiltrazione di acqua dolce. L'altezza del quarto strato è stata di mt.5,00.=

5° Strato: Strato di conglomerato durissimo di aspetto lavico, di consistenza simile a calcestruzzo e di spessore di cm.20.=

6° Strato: Sabbia bianca sciolta mista a ciottoli levigati e conchigliette. Spessore mt.3,00.=

7° Strato: Sabbia scura compatta, mista ad argilla blu, ciottolari e conchiglie. Si è notata la presenza di piccole vene di acqua dolce. Spessore mt.5,00.=

8° Strato: Argilla blu compatta, molto umida, scarsa presenza di conchiglie e ciottoli. Spessore dello strato mt.13,00.=

9° Strato: Roccia tufacea con abbondanti sacche e venature di acqua dolce, Detto strato è risultato dello spessore di mt.21,00.=

10° Strato: Roccia calcarea dura con sacche e venature di acqua

Successivamente si sono prelevati campioni di acqua che all'esame chimico e battereologico effettua-

to dall'Ufficio Provinciale d'Igiene e Profilassi è
risultata potabile.=

Del che si è redatto il presente verbale.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

(CORRADO Pier Marcello) (Geom. Beniamino OLIVIERI)

Eumeo Corrado

Beniamino Olivieri

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma

(Ing. Antonio CORRADO)

Antonio Corrado