

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^

Lavori di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949, n. 408 Eserc. 1956/57 e 1957/58

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE

DI PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

Importo contrattuale L. 131.778.900.==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessanta il giorno nove del mese di marzo in Brindisi.==

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Giovanni GUADALUPI ed alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.

MARCELLO ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.==

La prova è stata eseguita su un balcone lato scale della palazzina n.1, 1° Piano, Scala A.==

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti :

aggetto ml.1,20; larghezza 4,95; armatura a sbalzo; spessore all'incastro cm.16; spessore allo

estremo cm.10; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq.=

Carico prescritto : $4,95 \times 1,20 \times 400 = \text{Kg. } 2.376;$

" di prova : $4,95 \times 1,20 \times 600 = "$ 3.564.=

Tale peso si è realizzato con n.71 sacchetti di cemento del peso complessivo di Kg.3.550.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica: Ore 8,10 = 0,00

" " " carica : " 8,30 a Kg.400/mq. = 0,55

" " " " : " 8,40 " " 600/mq. = 0,70

" " " " : " 16,30 " " 600/mq. = 0,80

" dopo lo scarico : " 16,50 = 0,00

Freccia totale : 0,75

" elastica : 0,75

" permanente : 0,00



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



p. IL GENIO CIVILE

