

**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17305

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 959857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3156

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto fondazioni 1° Prelievo canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
A1	15	225	2/8/76	7.460	450
A2	15	225	2/8/76	7.480	345
A3	15	225	2/8/76	7.460	368

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Costantino Muscogiuri)

**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-73 N. 17308

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3167

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto fondazioni 2° Prelievo canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. Kg/mc TIPO CEM.

A/C CONSISTENZA INERTI

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
B1	15	225	6/8/76	7.400	395
B2	15	225	6/8/76	7.640	322
B3	15	225	6/8/76	7.600	430

NOTE

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.


(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dot. Ing. Pancrazio Brigganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)
VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3168

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto Primo solaio canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. ===== Kg/mc TIPO CEM. =====

A/C ===== CONSISTENZA ===== INERTI =====

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
C1	15	225	1/9/76	7.540	385
C2	15	225	1/9/76	7.520	358
C3	15	225	1/9/76	8.060	415
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-73 N. 17303

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 956057

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3169

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa
I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto terzo solaio canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. ===== Kg/mc TIPO CEM. =====

A/C ===== CONSISTENZA ===== INERTI =====

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
D1	15	225	20/9/76	7.540	465
D2	15	225	20/9/76	7.180	302
D3	15	225	20/9/76	7.600	445
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio-Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

**EMMEBI**

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO CON D.M. 14-1-78 N. 17306

72026 S. PANCRAZIO SAL.
(BRINDISI)

VIA LECCE
TEL. (0831) 956857

San Pancrazio Sal. (BR) li 3/3/78

CERTIFICATO N. 3170

Rifer. Archivio N. P3/B

CAMPIONI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO INVIATI DA Impresa

Vito Pati Corso Umberto, 72 Brindisi

CON RICHIESTA Verbale DEL 27/12/77

PER CONTO Proprio

CANTIERE Costruzione case popolari in Mesagne alla via Damiano Chiesa

I.A.C.P. di Brindisi

STRUTTURE DI PRELIEVO (*) Getto quinto solaio canale "B"

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

CLASSE 300 DOSAGGIO CEM. ===== Kg/mc TIPO CEM. =====

A/C ===== CONSISTENZA ===== INERTI =====

DATA DI ARRIVO DEL MATERIALE IN LABORATORIO 27/12/77

DATA DELLA PROVA 1/3/78

RISULTATI DELLA PROVA A COMPRESSIONE

SIGLA DEL PROVINO	SPIGOLO IN cm	SEZIONE cmq.	DATA DELLA CONFEZ. (*)	PESO PROVINO Kg	CARICO DI ROTTURA (**) UNITARIO IN Kg/cm ²
E1	15	225	5/10/76	7.360	342
E2	15	225	5/10/76	7.340	394
E3	15	225	5/10/76	7.560	322
=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTE =====

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.

(**) L'ultima cifra è approssimata per difetto.

LO SPERIMENTATORE

(Dott. Ing. Pancrazio Briganti)

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)