

11

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 12° lotto case popolari a
riscatto in Brindisi-Via Ennio-eserc.1951/52.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.1010 in data 30/9/1955 reg.a Brindisi

il 7/10/1955 al n.467 mod.I vol.106

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno venti
del mese di dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori,
alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti
dalla Ditta appaltatrice.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del primo piano, lato scale, appartamento centrale
del lato destro.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m.5,35; H = cm.20,5; h = cm.18,5
b = cm.25; s = cm.4

Armatura dei travetti 2 Ø 6; Armatura delle ner-
vature fra i travetti = 1 Ø 12 sagomate.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga