

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in S.VI
TO DEI NORMANNI (Brindisi) - Via Tevere - Can
tiere 16979 -

IMPRESA : CARLETTI Franco = BRINDISI =

Importo contrattuale..... £. 147.642.750.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno ventitre
del mese di ottobre in(BRINDISI)S.VITO DEI NORMANNI.-

I sottoscritti Dott.Arch.Fortunato PIGNATELLI ed
Ing.Pasquale LANZILOTTI, Direttori dei Lavori, con la
assistenza del Geom.Vincenzo PIERRI e alla presenza
dell'Impresa CARLETTI Franco, hanno proceduto alla
prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta
Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balcone della pa-
lazzina n° 3 Scala D, piano secondo.=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le
seguenti :

aggetto ml. 0,70; larghezza ml.3,40; armatura a sbal-
zo; spessore all'incastro ed all'estremo cm.20; cemen

to tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico di Kg. 400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg. 500/mq.=

Carico prescritto : $3,40 \times 0,70 \times 400$ = Kg. 952.=

" di prova : $3,40 \times 0,70 \times 500$ = " 1.190.=

Tale peso si è realizzato con n° 23 tufi del peso complessivo di Kg. 1.200.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica : ore 8,10 del

23/10/1961 mm. 0,00

" " " carica : ore 8,30 del

23/10/1961 " 0,40

" " " " : ore 13,30 del

23/10/1961 " 0,45

" " " scarica : ore 10,00 del

24/10/1961 " 0,40

" " " " : ore 16,00 del

24/10/1961 " 0,25

Freccia totale = 0,45

" elastica = 0,45


" permanente = 0,25

Del che si è redatto il presente verbale che pre

via lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

(CARLETTI Franco)




p.L'Istituto Autonomo Case Popolari

(Geom. Vincenzo PIERRI)

Vincenzo Pierri

LA DIREZIONE DEI LAVORI



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

