

GESTIONE INA=CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Mesagne-Piano 3° anno-cantiere 6264

Impresa: Ing. Maggi Luigi di Giuseppe

Importo contrattuale al netto £. 28.348.658

Contratto in data 26/2/1953 n.825 reg.a Brindisi il

12/3/1953 al n.1057 mod.I vol.108

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno
trenta del mese di agosto.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 18/3/1953;

VISTO il verbale di sospensione in data 10/3/1954;

VISTO la perizia suppletiva del 10/2/1954;

VISTO la nota della Gestione Ina-Casa n.13038/FA del
3/8/1954 che approva la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Ing. Maggi Luigi l'esecuzione dei suddetti
lavori per un maggiore importo di £.2.179.961 al netto,
agli stessi patti e condizioni del contratto originale
in data 26/1/1953 con l'aggiunta dei seguenti nuovi

prezzi stralciati dal computo metrico estimativo del contratto principale e concordati con l'Impresa ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25/5/1895 n.350 per lo stesso ribasso del 0,05%.

N.P.1-Provvista e posa in opera di finestre in abete dello spessore di mm.56 con scuretto ecc.in tutto uguali a quelle previste nel Capitolato Speciale d'appalto.

Al metro quadrato lire Settemila==mq.£.7.000

N.P.2-Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm.1,5 formato da graniglia livida da mm.5-10 impastata con emulsione bituminosa al 55%, nelle proporzioni di Kg.80/mc., previa pulizia, spolveratura e spruzzatura con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione, profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa fornitura e posa di ossatura di pietrame ordita tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a m.3, spessore cm.15, nonchè fornitura e spargimento di pietrisco da 3-5, spessore finito cm.8, sagomatura e rullatura meccanica con compressore da 10 tonn.compreso altresì fornitura e spargimento di sabbione per aggregamento, nonchè l'assistenza ed ogni altro accessorio di mano

d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e sagomata a perfetta regola d'arte.

Al metro quadrato lire novecento=== mq. £. 900

N.P.3-Rivestimento di pareti interne rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle smaltate di 1^a scelta delle dimensioni 15x15 tipo Sassuolo, in opera con malta cementizia con piastrella terminale a becco di civetta, compreso la malta del sottofondo e la sigillatura dei giunti con cemento bianco.

Al metro quadrato lire tremiladuecento===

mq. £. 3.200

Con l'esecuzione di dette opere, al termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene pretratto al 15/10/1954 intendendosi altresì fissata in data odierna la ripresa dei lavori.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta e sarà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.24 della Legge 28/2/1949, N.43.

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to Ing. L. Maggi

F.to Ing. G. Roma

Visto: IL PRESIDENTE

F.to Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi l'11/9/1954 al n.661 mod.II
vol.111.Esatte lire cinquecentoventicinque. Il Pro-
curatore firmato illeggibile.

PER COPIA CONFORME

Brindisi, 21/10/1958



IL DIRETTORE

(Avv. Vincenzo PALMA)

Palma Vincenzo