

Allegato N. 22

4 ghe

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==

Lavori di costruzione case popolari a riscatto in
Caravigno e ridosso delle Case per i senzi Tetto
Brindisi-Via Casimiro.

Sebastiano Samuli per Luca
Impresa: Semeraro Italo *fu* *Ciro*

474 *10 12 1952*
Contratto n. 257 in data 30/11/1950 reg. a Brindisi
29 1952 1460 11 108
il 16/12/1950 al n. 908 mod. I vol. 98

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

the
L'anno millenovecentocinquantadue il giorno Ventotto
ottobre Caravigno
del mese di luglio in Brindisi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori, con
Geom. Antonio De Mitr
l'intervento dell' Ing. Giovanni Travaglini del Genio
Civile alla presenza dell' appaltatore, ha proceduto
alla prova di carico dei solai di copertura costruiti
dalla Ditta appaltatrice. = " " "

La prova e' stata eseguita sul solaio di "copertura
del primo piano, lato opposto alla scala, appartamento
centrale del corpo centrale. = " "

Le caratteristiche "del solaio sono le seguenti:

Luce libera	<i>4,10</i> m. 3,95
Vincolo	= semincastro
Interasse travetti	cm. 20
Altezza	cm. 18

Armatura dei travetti 2 ϕ 6

Il carico e' stato applicato ad una striscia lunga
^{4,10}
m.3,95 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di ^{4,10} m.1,00x3,95x250 = Kg. ^{1025, =} 987,50

Tale carico e' stato realizzato in eccesso con
¹⁷
n.16 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg. 42 = Kg. ⁷¹⁶ 672

e n.6 tufi delle dimensioni di
0,60x0,26x0,22 = " 330
totale Kg. ¹⁰⁴⁴ 1002

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm. ³⁰ 1,80
b) " " " totalmente carico " ^{1,76} 1,85
c) " dopo lo scarico " ^{1,70} 1,80

Freccia totale mm. ^{0,06} 0,05

" elastica " ^{0,08} 0,05

" permanente " = =

Del che si e' redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

Stale Gennery

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

Alaplee

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Simone Togni