

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in La
tiano via per Torre S.Susanna -Legge 30/12/1960 n.1676.=

IMPRESA : Geom.Morelli Antonio - Trepuzzi - (Lecce)

Importo a base d'asta.....L.110.000.000

Importo al netto del ribasso d'asta del 7,40%L.101.852.600

CONTRATTO N° 5241 del 9/6/1969 reg. a Brindisi il 23/5/1969 al n.984

Mod.I.=

VERBALE DI CONSTATAZIONE DANNI

P R E M E S S O :

- CHE con lettera raccomandata n.3315 del 25/3/1971 protocollata in arrivo all'I.A.D.P. al n.2414 in data 26/3.71,l'Impresa Geom. Morelli Antonio richiedeva a questo Istituto un sopralluogo nel cantiere suddetto,onde constatare il distacco di alcune parti di intonaco causate dalle gelate.
- CHE con nota n.2518 del 31/3/71 di questo Istituto si invitava un funzionario dell'ufficio del Genio Civile ad intervenire al predetto sopralluogo ;
- CHE in accordo con l'Ufficio innanzi citato si procedeva a fissare il sopralluogo dandone tempestiva comunicazione all'impresa.=
L'anno millenovecentosettantuno il giorno quindici del mese di aprile nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma,Direttore dei Lavori assistito dal geom.Valerio Pampo ed alla presenza dell'Impresa Geom.Morelli Antonio e del Geom.Antonio De Mitri,in rappresentanza del locale Ufficio del Genio Civile,ha proceduto ad una ricognizione delle palazzine,constatando quanto segue :

Le palazzine si presentano con notevoli distacchi di intonaco dovuto alle gelate,in particolare,sul perimetro esterno dei muri d'attico e nelle facciate esposte a Nord per una superficie così di seguito distinta :


Palazzina	A Con portico	mq. 59,80
" "	B Piccola	" 8,50
" "	C Piccola	" 3,60
" "	D Grande	" 6,00

Palazzina E Piccola	mq. 47,55
" " F Piccola	" 34,45
" " G Con Porticato	" 41,96

Di quanto sopra i sottoscritto Direttore dei Lavori, riconosce i suddetti danni causati da forza maggiore e si riserva di compilare apposita stima. =

Fatto, letto, controfirmato e sottoscritto degli intervenuti in data e luogo di cui sopra.


L'Impresa



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni Roma)


L'Assistente

Geom. Valerio Pampo



Per l'Ufficio del Genio Civile

Geom. Antonio De Mitri



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case ~~XXXXXX~~ per Lavoratori Agricoli Dipendenti
in Latiano via per Torre S. Susanna Legge 30/12/1960 N. 1676. =
Esercizio 1968-69

IMPRESA : Geom. Morelli Antonio -Trepuzzi- (Lecce)

IMPORTO a base d'asta £. 110.000.000

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 7,40% " 101.852.600

CONTRATTO n. 5241 del 9/5.1969 reg. a Brindisi il
23/5/1969 al n. 984 Mod. I

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

COMPUTO METRI E STIMA DEI LAVORI :

Spieconatura e ripristino degli intonaci distaccati;

Pal. A co Portico

lato Nord	prospetto	10,00 x 1,00	≠ mq.	10,00
	parapetto	5,00 x 3,00	= "	15,00
lato Est	prospetto	6,00 x 3,00	= "	18,00
	Parap. balc. 2X	1,20 x 1,00	= "	2,40
	prospetto	6,50 x 1,20	= "	7,80
lato Ovest	Prospetto	4x 1,50 x 1,10	= "	<u>6,60</u>

Pal. B Piccola

lato Nord	Marcapiano	12,00 x 0,50	= "	6,00
	parapetto	2,50 x 1,00	= "	<u>2,50</u>

59,80 ✓

Pal. C Piccola

lato Nord	parapetto	2x 1,80 x 1,00	= "	<u>3,60</u>
-----------	-----------	----------------	-----	-------------

8,50

3,60

Pal. D Grande

lato Nord	parapetto	3x 1,50 x 1,00	= "	<u>4,50</u>
-----------	-----------	----------------	-----	-------------

4,50

Pal. E Piccola

lato Est	prospetto	3,00 x 3,00	= "	9,00
	parapetto	12,00 x 1,10	= "	13,20
	marcapiano	12,00 x 0,60	= "	7,20
	prospetto	10,00 x 1,00	= "	11,00
lato Nord	prospetto	6,50 x 1,10	= "	<u>7,15</u>

57,56

133,96

a riportare

Pal. F Piccola

lato Nord prospetto	6,50 x 1,30	=	mq. 8,45
lato Est " "	2,00 x 3,00	=	" 6,00
lato Ovest " "	10,00 x 2,00	=	" <u>20,00</u>

34,45

Pal. G Con Porticato

Lato Nord parapetto	10,00 x 0,70	=	" 7,00
marcapiano	8,00 x 0,40	=	" 3,20
prospetto	1,20 x 1,30	=	" 1,56
lato Est prospetto	4x2,50 x 1,30	=	" 13,00
prospetto	3,00 x 3,00	=	" 9,00
lato Ovest parapetto	4,00 x 1,00	=	" 4,00
marcapiano	3,00 x 0,50	=	" 1,50
prospetto	2,70 x 1,00	=	" <u>2,70</u>

41,96


Sommano in Totale mq.

201,86

$$201,86 \times \text{£.}550 = \text{£.} \underline{\underline{111.023}}$$

Brindisi 19 Aprile 1971

Il Geom. Contabilizzatore
(Geom. Valerio Pampo)



Visto: IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. G. Roma)

