

UNIVERSITA' DI PISA
LABORATORIO UFFICIALE PER LE ESPERIENZE
DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Certificato n°860/61
Pp. 7661/1

Risultati delle prove a compressione eseguite su n° quattro provini così dichiarati: di calcestruzzo cementizio.

provenienti da Cantiere Cooperativa "MINERVA" Brindisi. Impresa Morelli Antonio da Trepuzzi - Cantiere 17001

Richiedente ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi con lettera del 8.1.61 e 12.6.61 Prot.n°6230 ---- materiale pervenuto a questo laboratorio il 14.2.61----


Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica-----

N° di ordine	Contrassegno	DIMENSIONI	Area compressa cm ²	RESISTENZA		D A T A		OSSERVAZIONI
				totale t	per cm ² kg	della canfez.	della prova	
1	- - -	16,0x16,0x16,0	256	109,7	428	2L;11.60	20.6.61	-----
2	- - -	" " "	"	107,8	421	" " "	" "	-----
3	- - -	" " "	"	105,3	411	" " "	" "	-----
4	- - -	" " "	"	111,6	436	" " "	" "	-----

Pisa, li 20.6.1961

L'ESPRIMENTATORE IL RETTORE IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Dott.Ing.Brunetto CARTEI Prof.Ing.LETTERIO F.DONATO Prof.Ing.Luca SANPAOLESI

rv/ Diritti di Laboratorio L.7.000.= Per copia conforme 29 LUG 1961



Brindisi, li
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmi)