

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.2 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in LATIANO.-

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello

Importe contrattuale.L. 61.740.000=

CONTRATTO n°4215 in data 3.8.1963 registrato a

Brindisi il 5.6.1963 al n°1685 Mod.I-

VERBALE DI DANNI PER FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno dedi-
ci del mese di gennaio nel Cantiere dei Lavori sud-
detti si sono trovati:

L'Ing.Giovanni ROMA- Direttore dei Lavori, il tito-
lare dell'Impresa CORRADO Pier Marcello e il Geom.
Virgilio CONTEGNO in rappresentanza dell'Ufficio del
Genio Civile

IL DIRETTORE DEI LAVORI

alla continua presenza degli intervenuti ha procedu-
to ad una ricognizione degli intonaci esterni del-
le palazzine di cui in margine; ha constatato che in
seguito alla gelatura intervenuta dopo le nevicate
dei giorni 6,7 e 8 scorsi, gli intonaci interni dei
muri delle terrazze e la maggior parte di quelle dei

cornici terminali ha subito danni irreparabili, nel senso che in parte è caduta lasciando scoperta la muratura in tufo e in parte è rigonfiata, per cui debbono essere rifatti completamente sin dalle stratte più profonde. Limitando pertanto il rifacimento degli intonaci all'interno dei muri della terrazza e dei cornicioni terminali, si ha il seguente conteggio:

Palazzina n.1:

Interne terrazze - $3 \times 2 \times (11,44 + 9,10) \times 0,50 = \text{mq. } 61,62$

Cornicione terminale -

prospetto nord - $\frac{12,33 + 13,13}{2} \times 0,70$	= "	8,91
2 x 1,50 x 0,70	= "	2,10
2 x 11,85 x 0,70	= "	16,59

Testata est ed ovest -

2 x $\frac{10,10 + 10,90}{2} \times 0,70$	= "	14,70
---	-----	-------

Palazzina n.2:

Interne terrazza - idem pal. n°1 = " 61,62

Cornicione terminale -

prospetto sud - $\frac{12,33 + 13,13}{2} \times 0,70$	= "	8,91
2 x 1,50 x 0,70	= "	2,10
2 x 11,85 x 0,70	= "	16,59

testata est - $\frac{10,10 + 10,90}{2} \times 0,70$	= "	7,35
---	-----	------

Palazzina n.3:

Interne terrazza - idem pal. n°1 = " 61,62

prospetto nord - idem superfici

pal. n° 1=

mq. (8,91+2,10+16,59+14,70 =mq. 42,30

Sommano mq. 304,41

Poichè dall'elenco dei prezzi del Cap.Spec. di Appalto al n.43 risulta il prezzo di £.320/mq. di intonaco esterno con malta bastarda, si ha al lordo:

mq.304,41 x 320 L. 97.411,20

a dedurre il ribasso del 2,00%." 1.948,22

RESTANO NETTE LIRE 95.462,98

la quale somma di £.95.462,98 corrispondente al danno di forza maggiore per cui è stato redatto questo verbale, il quale previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(CORRADO Pier Marcello)

Corrado Pier Marcello

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

[Signature of Giovanni ROMA]

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

(Geom. Virgilio CONTEGNO)

Contegno Virgilio

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

[Signature of U.G. VALLARINO]

