

Laboratorio Ufficiale per le Esperienze
Dei Materiali Da Costruzione

Risultati delle prove a compressione eseguite su N. quattro provini così
dichiarati: di calcestruzzo cementizio-----

provenienti da 26290 - INA-Casa Carevigno - Cantiere n°17368 - Impresa:
C.E.I. - Brindisi -

Richiedente: ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - Brindisi
con lettera del 22.7.61 Prot.n°6907-----Materiale pervenuto a questo
laboratorio il 5.6.61-----

Modalità di rettifica delle facce: lavorazione meccanica-----

N. Ord.	Contrassegno	DIMENSIONI om	Area compressa cm ²	RESISTENZA		D A T A		OSSERVA ZIONI
				Totale t	per cm ² kg	della confezio ne	della prova	
1	---	16,3x16,3x16,0	266	47,0	177	7.4.61	27.7.61	---
2	---	16,5x15,5x16,0	256	48,8	191	" "	" "	---
3	---	16,5x16,5x16,0	272	59,3	218	" "	" "	---
4	---	16,0x16,5x16,0	264	54,3	206	" "	" "	---
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

BOLLO
UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PISA
Diritto di Segrete
ria n° 13297
L.200

Pisa, li 27.7.1961

L'ESPERIMENTATORE

IL RETTORE

IL DIRETTORE DEL LAVORATORIO

F.to Dott.Ing.Brunetto CARTEI F.to Illeggibile

F.to Prof.Ing.Luca
SANPAOLESI

rv Diritti di Laboratorio L.7.000.=



Per copia conforme
15 MAG. 1962

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palmieri)

[Handwritten signature]