

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti in

FASANO - Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1961/62-62/63-63/64 -

Impresa SARDELLA Luigi - Fasano

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 4 Gennaio 19 65

CONTRATTO in data 10.5.1963 n°4213 ~~approvato~~ reg.a Brindisi il 2855.1963

al n°1625 Mod.I

data N.....

Importo del progetto a base d'asta L.	64.500.000.=	Data della consegna	24.6.1963	
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,32 per cento	62.358.600.=	Data dell'incominciamento dei lavori	24.6.1963	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	7.500.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	23.6.1964	
Importo netto perizia suppletiva	3.820.000.=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	gg.56 gg.90+60	
del quale impegnato	Per espropriazione L.	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	14.1.1965	
	» mag. lavori imprev.»			1.875.000.=
	» lavori ad economia »			2.400.000.=
	» sorveglianza e dir.»			3.225.000.=
TOTALE somma impegnata L.	7.500.000.=	Giorni impiegati in più		
		, , meno		


a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
11		Scavo di terra mc.	354,96	1200.=	425.952.==	
2 5		" " "	108,26	3000.=	324.780.=	
3 22		Calcestruzzo a kg.200 "	882,80	7500.=	6.621.000.=	
4120		Spianata di malta mq.	961,84	150.=	144.276.=	
5121		Stratificazione asfalto "	961,84	500.=	480.920.=	
6 12		Muratura di tufo mc.	1488,12	5500.=	8.184.660.=	
7 10		" tufo e carparo "	380,43	7000.=	2.663.010.=	
8 24		Solaio mq.	1604,47	3500.=	5.615.645.=	
9 21		Calcestruzzo a kg.300 mc.	76,94	13500.=	1.038.690.=	
10 23		Ferro omogeneo kg.	6833,06	140.=	956.628,40	
11 11		Muratura di carparo mc.	12,73	8800.=	112.024.=	
12 39		Rampe e pianerottoli mq.	102,87	3200.=	329.184.=	
13 25		Solaio a camera d'aria "	1012.=	4200.=	4.250.400.=	
14118		Vespajo calcareo mc.	75,25	1400.=	105.350.=	
15 18		Muratura tufo da cm.10 mq.	1861,54	900.=	1.675.386.=	
16 85		Finestra e balconi "	145.=	8200.=	1.189.990.=	
17 33		Marmette "	2887,69	1300.=	3.753.997.=	
18 32		Asfalto terrazze "	1051,56	900.=	946.404.=	
19135bis		Serrande avvolgibili "	115,24	12000.=	1.382.880.=	
20 50		Lastre di Trani cm.3 "	341,65	6000.=	2.049.900.=	
21 70		Tubi ferro zincato ml.	572,08	800.=	457.664.=	
22 63		Canne fumarie "	109,80	900.=	98.820.=	
23 55		Massello di Trani cm.10 mc.	1,87	120000.=	224.400.=	
24 62		Tubi in fibro cem.Ø100 ml.	120.=	800.=	96.000.=	
25 61		" " " " Ø 80 "	163,80	700.=	114.660.=	
26 71		Contatori acqua n°	18.=	5500.=	99.000.=	
27 65		Tubi di ghisa per pluviali "	20.=	7000.=	140.000.=	
28 30		Mappetta in Corsi mq.	472,63	500.=	236.315.=	
29 114		Ferro battuto kg.	7110,80	310.=	2.204.348.=	
30 143		Tubi di ghisa Ø100 ml.	101,70	2000.=	203.400.=	
31 41		Intonaco civile mq.	8359,75	300.=	2.758.717,50	
32 95		Parapetti ml.	40,86	1300.=	53.118.=	
		a riportare			48.936.528,90	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			48.936.528,90	
33	79	Vasche da bagno n°	18.=	38000.=	684.000.=	
34	98	Impianto luce "	208.=	1990.=	395.200.=	
35	51	Lastre Trani cm.2 mq.	72,64	5200.=	377.728.=	
36	81	Portoncini ingresso "	46,42	8200.=	380.644.=	
37	64bis	Cappe cucine h°	18.=	3500.=	63.000.=	
38	94	Banco per cucina "	18.=	25000.=	450.000.=	
39	83	Porte interne mq.	257,29	6800.=	1749.572.=	
40	93	Pozzetti d'ispezione n°	18.=	3000.=	54.000.=	
41	38	Rivestimento piastrelle mq.	191,40	3500.=	669.900.=	
42	149	" gres "	43,11	3500.=	150.885.=	
43	74	Vasche di cemento granigl.	18	6000.=	108.000.=	
44	72	Lavapiatti n°	18.=	14000.=	252.000.=	
45	77	Lavandini "	18.=	8000.=	144.000.=	
46	76	Bidet "	18.=	10000.=	180.000.=	
47	75	Vasi per cesso "	18.=	10000.=	180.000.=	
48	19	Muratura tufo da ca.20 mq.	49,60	1300.=	64.480.=	
49	86	Telai e vetri "	314,58	6300.=	1.981.854.=	
50	88	Persiane avvolgibili "	295,19	5300.=	1.564.507.=	
51	89	Cassonetti coprirullo "	116,56	2800.=	326.368.=	
52	100	Prese corrente da 6Amp. n°	120.=	1000.=	120.000.=	
53	101	" " " 15 " "	54.=	1200.=	64.800.=	
54	29	Massetto calcestruzzo mq.	787,22	450.=	354.249.=	
55	42	Intonaco esterno "	2724,27	450.=	1.225.921,50	
56	152	Impermeabiliz.intonaco "	2724,27	300.=	817.281.=	
57	46	Coloritura a olio "	1954,20	380.=	742.596.=	
58	36	Pavimento pietrini "	623,42	950.=	592.249.=	
59	45	Integgiatura a calce "	4059,75	40.=	162.390.=	
60	52	Cordoni calcarei ml.	602,73	1500.=	904.095.=	
61	53	Basole "	394,74	2000.=	789.480.=	
62	NPl	Riempimento mc.	1929,71	1000.=	1929.710.=	
63	92	Pozzetti con sifone n°	18.=	8000.=	144.000.=	
		a riportare			66.559.438,40	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			66.559.438,40	
64	141	Cordoncini calcarei . ml.	95,71	1200.=	114.852.=	
		SOMMANO			66.674.290,40	
		a dedurre il ribasso d'asta del 3,32%			2.213.586,43	
		RESTANO NETTE LIRE....			64.460.703,97	
					=====	

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

