

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN OSTUNI

LOCALITA' RAMUNNO. =

IMPRESA: Geom. GAETANO CAPETO = BRINDISI =

COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN C.A.

(eseguito ai sensi dell'art.4 della legge 16.11.939
N° 2229).

Il sottoscritto ing. Pier Francesco PINTO, iscritto al
l'ordine degli ingegneri della Provincia di Brindisi,
ha proceduto il giorno 11 Dicembre 1970 al collaudo
statico delle costruzioni ad uso abitazione succita-
te. -

Alla presenza continua del Titolare dell'Impresa geom.
Gaetano CAPETO, con la scorta del progetto redatto per
conto dell'I.A.C.P. di Brindisi dal dott. arch. Giam-
battista ARZUFFI per la parte architettonica, nonché
sulla scorta dei calcoli statici delle strutture in
c.a. redatti dal Dott. Ing. G.C. CASANOVA, ha proceduto
alla constatazione delle opere, operando saggi e con-
trolli rilevando quanto segue:

a) - l'opera in esame comprende n° 3 palazzine di di-
mensioni diverse -

- PALAZZINA TIPO B costituita da un piano terra con locali di sgombero e spazi attrezzati a verde e n° 3 piani in elevazione con due appartamenti tipo "B" per piano di n° 5 vani convenzionali per circa 88 mq. utili per un totale di n° 6 appartamenti -
- PALAZZINA TIPO C - D costituita da un piano terra attrezzato a verde e a locali di sgombero e n° 3 piani in elevazione con n° 2 appartamenti per piano l'uno di superficie utile 110 mq. circa, l'altro di 130 mq. per un totale di n° 6 appartamenti -
- PALAZZINA TIPO C-B costituita da un piano terra attrezzato a verde e a locali di sgombero per n° 2 piani in elevazione con n° 2 appartamenti per piano; l'uno di mq. utili 110, l'altro di 88 mq. circa per complessivi 4 appartamenti -

b)- Le costruzioni realizzate sono del tutto corrispondenti alle previsioni del progetto precitato;

c)- le strutture portanti sono costituite da una intelaiatura, travi e pilastri, in c.a. dimensionata e calcolata secondo le norme vigenti, che trova la sua portanza su un sistema di fondazione a plinti isolati -

I solati di copertura sono del tipo latero-cementizio armati del tipo BISAP della Ditta A.L.A. di Pescara, H = 20+4 cm. - Le superficie complessive di solaio risultano essere $261 \times 3 = 783$ mq. per la palazzina

C-B; mq. $237 \times 4 = 949$ mq. per la palazzina B; Mq. $304 \times 4 = 1214$ per la palazzina C-D.-

Gli sbalzi sono alleggeriti con mattoni forati e trovano la loro solidarietà e portanza sui solai adiacenti.-

Le rampe delle scale sono state realizzate con strutture portate dalle travi delimitanti il vano.-

Non esistono strutture di particolare complessità o richiedenti speciali metodi di calcolo.-

Si è fatto uso per i getti di conglomerato cementizio dosato a 3 q.li di cemento Portland R 425 e per le armature di acciaio ad aderenza migliorata Box4000.-

Accertato che le strutture portanti degli edifici si presentano in buone condizioni di stabilità; controllati i calcoli statici delle strutture in c.a. realizzate, riscontrato con saggi, controlli, letture allo sclerometro, la regolare presa del conglomerato cementizio e insieme la buona qualità dei materiali impiegati; considerate che gli edifici si trovano in perfetto stato di abitabilità.-

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto ingegnere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 16.11.1939, n° 2229

C E R T I F I C A


che le opere in c.a. realizzate dall'Impresa Geom.

Gaetano CAPETO - Brindisi - per conto dello I.A.C.P. 81 3.1.1.1

di Brindisi nella costruzione delle tre palazzine di
case per lavoratori in Ostuni sono collaudabili, come
in effetti di fatto li collauda col presente atto.-

Brindisi, li 11 dicembre 1970

L'INGEGNERE COLLAUDATORE
(Dott. Ing. Pier Francesco PINTO)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Pier Francesco Pinto', is written over the typed name in the signature block.