

9

GESTIONE INA-CASA

ALLOGGI PER LAVORATORI

COMUNE DI BRINDISI-CANTIERE N. 856-LOTTO H

R E L A Z I O N E

corpi di
SULLA CUBATURA DEI DUE FABBRICATI COSTRUITI COL CANTIERE

N. 856

1) Corpo di fabbrica sul viale Duca degli Abruzzi

40,00x12,10x12,48 = mc. 6.040,32

2x7,60x1,30x12,48 = " 246,60

3,22x3,46x12,48 = " 139,03

3,46+0,60 x 1,55 x 12,48 78,00

2

sommano

mc.

6.503,95 ✓

2) Corpo di fabbrica sul piazzale Bafile

22,90x12,40x15,72 = mc. 4.463,85

3,05x3,46x12,48 = " 131,41

3,46+0,60 x 1,85x12,48" 92,98

2

sommano

mc.

4.688,24 y

Totale

mc.

11.192,19

misura vuoto per pieno.

IL COLLAUDATORE

(ing. Giambattista GIANNOCCARO)

h. [signature]

STUDIO TECNICO

Comm. Ing. GIAMBATISTA GIANNOCCARO

MONOPOLI