

24/c

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

PRATICA N. 22335 CAPETO ~~GIACOMO~~ ANTONIO

OGGETTO: Legge 5-11-1971 n. 1086 - Comune di Brindisi
Lavori di costruzione di un edificio destinato a civili abitazioni *20 alleg.*
da realizzare alla via quartiere S. Elia lotto 60/b
di proprietà del Sig. I.A.C.P. Brindisi

SI ATTESTA

che il Sig. Arch. Pietro Oresta
nato a Brindisi il
Direttore dei lavori in oggetto indicati ha depositato presso questo Ufficio
in data 21/12/84 la relazione di cui all'Art. 6 della
Legge 5-11-1971 n. 1086.

Copia dell'atto suddetto è stata restituita all'interessato munita del
visto di questo Ufficio.

Brindisi, li 21/12/84 N. 12128 di prot.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
VISTO IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
[Signature]
[Circular Stamp: Ufficio del Genio Civile - Brindisi]

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
VISTO IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
[Signature]
(ING. FRANCESCO SANTOSTASI)

24/c

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA - VENEZIA
LABORATORIO UFFICIALE PROVE MATERIALI
S. CROCE 197 - TELEFONO 30437 - 38203

COLLO N. 13104
FICATO N. 21911

FOGLIO N. 1

PROVA DI VERIFICA DELLA QUALITA*

ACCAIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA AI SENSI DELLE NORME TECNICHE -ART.
EGGE 5 NOVEMBRE 1971 N.1086 (DECRETO DEL MINISTERO LL. PP. IN
26 MARZO 1980).-

OVE SONO STATE ESEGUITE IL GIORNO 22 APRILE 1983

CARICATO DI QUESTO ISTITUTO, NEL GIORNO SOPRAINDICATO, SI E* RE-
SENZA PREAVVISO, PRESSO LO STABILIMENTO DELLA SOCIETA* :

S. P. A. ACCIAIERIA DI DARFO

HA PRESO VISIONE DEL MATERIALE INERENTE AL COLLAUDO ED HA PROV-
O AL PRELIEVO DEI CAMPIONI DA SOTTOPORRE A PROVA, DEL TIPO :

ACCIAIO FE B 44 K PRODOTTO IN BARRE

ULTATI DELLA PROVA, E LE RELATIVE MODALITA* DI ESECUZIONE, SONO
TATI NELLE TABELLE ALLEGATE.-

CONFORMITA* ALLE CITATE NORME TECNICHE, E* STATA ESEGUITA LA
ZIONE DELLE TENSIONI CARATTERISTICHE F E F .-
YK TK

ULTATI DELLE PROVE DI VERIFICA DELLE QUALITA* SONO I SEGUENTI:

TENSIONE CARATTERISTICA F	=	457.73	N/MM2
YK	[	46.66	KGF/MM2]
TENSIONE CARATTERISTICA F	=	660.68	N/MM2
TK	[	67.35	KGF/MM2]

EFFECTIVO : CONFORME : SEZIONE EFFETTIVA : CONFORME

GAMENTO : CONFORME : PROVA DI PIEGA : CONFORME

ADERENZA : CONFORME : UFFICIO DEL CANTO CIVILE BRINDISI

ESSENTE PROVA DI VERIFICA DELLA QUALITA* SI INTENDA ESTESA A
LA GAMMA DI DIAMETRI NOMINALI (5" 26).- dalla legge 5-7-1978 n. 300

LA, 9 MAGGIO 1983

RETTORE

Guarull



UFFICIO IDENTIFICAZIONE
Enzo Cecchi

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Prof. Giuseppe Creazzo

ACCIAIERIA DI DARFO S.p.A.

ACCIAIERIA DI DARFO S.p.A.
25047 DARFO (BO) TERME (BO) - T
MARCHIO DI LAZIALIZZAZIONE A CALDO


Acciaio Tipo Fe B 44 K

CERTIFICATO DI COLLAUDO

RELATIVO ALLA BOLL

DI CONSEGNA NM. 10 del 15/5/83

int. alla ditta I.C.E.M. s.r.l.
SS.98 Km 76+0.50 Bitonto



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:
72109 BRINDISI
Via Romolo, 174 - tel. 881282

Sede Amministrativa:
72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - tel. 666857

24/c

Brindisi, li 22/07/83

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. C631
Rifer. Archivio n. C/B
RICHIEDENTE: Impr. Geom. CAPETO Antonio - via C. Battisti, 15 -
Brindisi
Richiesta verbale n. 163 del 21/07/83
Per conto proprio
CANTIERE Case popolari - quartiere S. Elia, lotto 60/B - Brindisi
PROPRIETA': I.A.C.P.
Posizione in opera (*) Fondazioni palazzina B =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe ===== dosaggio cem. 300 kg/mc tipo cem. 325
a/c ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
60/A	160	25600	13/6/83	21/7/83	9.020	20.9
60/A	160	25600	13/6/83	21/7/83	9.000	19.0
				UFFICIO DEL CANTIERE BRINDISI		
				Si attesta che copia del presente documento presiede al segret. della legge 5-11		

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====



[Handwritten signatures and stamps]

LO SPERIMENTATORE
(Dott. Ing. Pancrazio Ligabue)
IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO
(dott. ing. Corrado Muscogiuri)
A.I.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI DI INGEGNERIA



EMMEBI

LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE
PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE

AUTORIZZATO CON D.M. 28-5-1983 N. 23579

Laboratorio:

72100 BRINDISI
Via Romolo, 174 - ☎ 884282

Sede Amministrativa:

72026 S. PANCRAZIO SAL. (BR)
Via V. Emanuele, 47 - ☎ 666857

Brindisi, li 20/02/84

CERTIFICATO DI PROVA A COMPRESSIONE

CERTIFICATO n. B204
Archivio n. C/B
RICHIEDENTE: Geom. CAPETO Antonio - via C. Battisti, 11 - Brindisi
Richiesta verbale n. 47/B del 17/02/84
Per conto proprio
CANTIERE Case popolari - zona S. Elia - Brindisi
PROPRIETA': I.A.C.P.
Posizione in opera (*) Solaio copertura =

CARATTERISTICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO (*):

classe 250 dosaggio cem. ===== kg/mc tipo cem. =====
a/c. ===== consistenza ===== inerti =====

RISULTATI DELLA PROVA

sigla del provino	spigolo in mm	superficie mm ²	data della confez. (*)	data della prova	massa provino kg	resistenza unitaria N/mm ²
AC3	160	25600	Ago. 83	20/02/84	8.740	27.8
AC3	160	25600	Ago. 83	20/02/84	8.800	29.4
=====						
BRINDISI						
che copia del presente atto è stata depositata presso il tribunale di Brindisi ai sensi della legge						

(*) Dati forniti dal richiedente la prova.
(**) N/mm² = 0,102 kgf/mm²

Note: =====



IL COORDINATORE D'UFFICIO
(dott. ing. Cosimo Muscogiuri)

LO SPERIMENTATORE
Dott. Ing. *Antonio Briganti*

IL DIRETTORE E L.R. DEL LABORATORIO
(dott. ing. *Cosimo Muscogiuri*)