

Sono state quotate le piazzole triangolari dei gruppi A e B, circonscritte dai tre fabbricati trilobati. Sono state segnate altresì nei detti fabbricati le quote di calpestio del portico e dei primi spiai.

Si è ritenuto opportuno Migliorare lo schema precedente variando alcuni accessi ai depositi Motorette. La muratura fuori terra in corrispondenza dei depositi dovrà essere eseguita in pietra di tufo non intonacata, lavorata a faccia vista. L'altazza delle finestre continue, per l'illuminazione dei depositi, dovrà essere raddoppiata: ciò per conferire una maggiore leggerezza all'incremento di volume.

Si prega di voler riportare su una copia della planimetria le quote degli altri gruppi, C D E, in corso di costruzione.

