

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.5 gruppi di case per lavoratori in Brindisi
Rione Commenda - 4° Lotto - Cant. 11151,=

Impresa Ing. Antonio DI GIULIO

8 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1 APRILE 19 59



CONTRATTO in data 25/2/1958, n. 1674 approvato fog. a Brindisi il 7 marzo
1958 al n. 1394 Mod. I Vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	<u>348.000.000</u> =	Data della consegna	<u>5/5/1958</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,78</u> per cento	»	<u>279.426.600</u> =	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>5/5/1958</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	<u>45.000.000</u> =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>30/4/1959</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						228.749.702,68
		A) LAVORI A MISURA				
1 38		Scavo a sez. ristretta mc.	5544,53	800,-	4.435.624,-	300 ✓ 240.000,=
2 37		" di sbancamento "	453,58	600,-	272.148,-	- -
3 47		Calcestruzzo a Kg. 200 "	4468,11	6200,-	27.702.282,-	40 ✓ 248.000,=
4 70		Spianata di malta mq.	2169,24	110,-	238.616,40	- -
5 71		Stratificaz. asfalto "	2169,24	450,-	976.158,-	- -
6 46		Calcestruzzo a Kg. 300 mc.	88,25	9000,-	794.250,-	10 ✓ 90.000,=
7 48		Ferro omogeneo Kg.	1566,30	130,-	203.619,-	- -
8 65		Muratura tufo cm. 20 mq.	534,83	1075,-	574.942,25	- -
9 43		" " e carpato mc.	101,95	5800,-	591.310,-	- -
10 45		" tutta tufo "	233,88	4500,-	1.052.460,-	100 ✓ 450.000,=
11 58		Gordoni calcarei ml.	600,-	900,-	540.000,-	300 ✓ 270.000,=
12 90		Calcestruzzo a Kg. 150 ml.	100,-	5700,-	570.000,-	100 ✓ 570.000,=
13 60		Zanelle per marciapiedi mq.	250,-	1500,-	375.000,-	250 375.000,-
		Sommario lavori a misura				38.326.409,65
		B) LAVORI A FORFAIT				
14 11		Cap. Spec. Rustico: 99/x48/x251.818,446			119.664.125,54	2% 2.417.457,08
15 11		" " Tramezzi o intonaci: 88/x84/x251.818,446			17.728.018,60	23% 4.633.459,41
16 11		" " pavimenti-marmi-rivestimenti: 854/x104/x251.818,446			21.404.567,91	32% 8.058.190,27
17 11		" " Infissi: 88/x124/x251.818,446			26.592.027,90	23% 6.950.189,11
18 11		" " Impianti: 78/x94/x251.818,446			17.677.654,91	13% 2.946.275,82
19 11		" " Completamento fabbricato: 80/x174/x251.818,446			14.101.832,98	10% 1.762.729,13
20 11		" " Intonaco esterno ringhiera: 35/x64/x251.818,446			5.288.187,37	20% 3.024.821,36
		Sommario lavori a forfait				222.456.415,21
		Totale lavori a misura o a forfait				260.782.824,86
		A dedurre il ribasso del 7,78%				20.288.901,78
		RESTANO NETTE LIRE				240.493.921,08

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Leonardo FOTI*) 		
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO) 