

c)
17
1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione del 18° e 19° lotto di Case
Popolari in OSTUNI - Legge 2/7/1949, n° 408 - Eserci-
zio 1957/58.=

IMPRESA : (Ing. Vincenzo TANZARELLA e per essa il sup-
plente SPECCHIA Vitantonio.=

CONTRATTO n° 1800 del 6/7/1958 registrato a Brindi-
si il 9/7/1958 al n. 51 Mod. 1 Vol. 112.=

VERBALE DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno di-
ciotto del mese di aprile in OSTUNI.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, alla presenza del Sig. SPECCHIA Vitan-
tonio, supplente dei lavori indicati in oggetto, ha
proceduto alla pesatura delle sottoindicate ringhie-
re tutte eseguite dalla predetta Impresa :

n. 4 ringhiere di scale al completo di rampe e piani
rotoli da sistemare alle due scale del 18° lot-
to e alle due scale del 19° lotto riscontrando
un peso complessivo di Kg. 1.260,800 (diconsi
chilogrammi milleduecentosessanta e grammi otto
cento);

n. 24 ringhiere di diverse dimensioni da sistemare

ai balconi e alle verande del piano rialzato,
1° e 2° piano del 18° lotto e n.12 ringhiere di
diverse dimensioni da sistemare ai balconi e
alle verande del piano rialzato, 1° e 2° piano
del 19° lotto riscontrando un peso complessivo
di Kg. 1.529,800 (diconsi chilogrammi millecin-
quecentoventinove e grammi ottocento);
n. 4 chiusini di ghisa da cm. 50x50 da sistemare n°
2 sui pozzetti di ispezione della rete fognan-
te esterna del 18° lotto e n.2 sui pozzetti di
ispezione della rete fognante esterna del 19°
lotto riscontrando un peso di Kg.52,00 (dicon-
si chilogrammi cinquantadue) per ognuno di es-
si;
n. 2 chiusini di ghisa da cm. 62x62 da sistemare sui
pozzetti d'ispezione del raccordo delle reti fo-
gnanti tra il 18° e il 19° lotto riscontrando
un peso di Kg. 72,200 (diconsi chilogrammi set-
tantadue e grammi duecento) per ognuno di essi;
n. 2 chiusini di ghisa da cm. 45x45 da sistemare sui
pozzetti d'ispezione del raccordo delle reti fo-
gnanti del 18° e 19° lotto al 15° lotto esisten-
te, riscontrando un peso di Kg. 30,100 (diconsi
chilogrammi trenta e grammi cento) per ognuno
di essi;

n. 2 chiusini di ghisa da cm; 30x30 da sistemare sui
pozzetti dell'impianto idrico (uno per palazzi
na) riscontrando un peso di Kg.15 (diconsi chi
logrammi quindici) per ognuno di essi;

n.24 tubi di ferro di ml. 1,90 per paletti di recin
zione sul retroprospetto del 19° lotto riscon
trando un peso di Kg. 4,700 (diconsi chilogram
mi quattro e grammi settecento) per ognuno di
essi.=

Del che si è redatto il presente verbale che,pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par
ti.=

p. L'IMPRESA il supplente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Specchia Vitantonio)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

