

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Casa per lavoratori in OSTUNI - Rione Melogna - Cant. 13575 -

Impresa CONRADO Pior Marcello

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 luglio 19 59

CONTRATTO in data 10.11.1958 n. 1948 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 19.11.1958 al n° 824 - Mod. I - Vol. 112 -

data N.

Importo del progetto ~~addebito a base d'asta~~ L. 129.200.000.=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,00 per cento 125.324.000.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione 7.268.000.=

del quale impegnato	Per espropriazione L.	
	> mag. lavori impreved. >	
	> lavori ad economia >	
	> sorveglianza e dir. >	
TOTALE somma impegnata L.		

Data della consegna 18.5.1959

Data dell'incominciamento dei lavori 18.5.1959

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 13.5.1960

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

£

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA :				
1 42		Scavo sbanca. roccia mc.	900.=	1.500=	1.350.000.=	
2 41		" ristrette roccia "	200.=	1.800=	360.000.=	
3 38		" " terra "	120.=	800=	96.000.=	
4 90		Calcestruzzo a Kg.150 "	150=	5.700=	855.000.=	
5 46		" " " 300 "	410.=	10.000=	4.100.000.=	
6 48		Ferre anegatee Kg.	19.000.=	130=	2.470.000.=	
7 49		Selaio misto mq.	1.100.=	3.000=	3.300.000.=	
8 45		Muratura tutta tufo mc.	30.=	4.500=	135.000.=	
9 43		" tufo e carparo "	75.=	5.800=	435.000.=	
10 44		" tutta carparo "	20.=	7.700=	154.000.=	
		Sommone i lavori a misura				13.255.000.=
		B) LAVORI A FORFAIT :				
11 11.		C.E.A.- Rustico 53% x 43% x 98.597.101.=				25.083.102,49
		Sommone i lavori a misura e a forfait				38.338.102,49
		a dedurre il ribasso d'asta del 3%				1.150.143,07
		Restano nette lire				37.187.959,42
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Olindo ANGELINI)				
		Visto : IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		VISTO : IL PRESIDENTE (Comm. Com. Ubaldo VALLARINO)				

