

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA

(Art. 14 DPR 162 del 30.04.1999)

Il sottoscritto Ing Mirna Pignatelli ha provveduto in data 30.07.04 all'ispezione per verifica periodica negativa ☐ modifica ☒ dell'impianto ascensore del fabbricato ubicato a Brindisi alla Piazza F. Casorati n.1, di proprietà dell' I.A.C.P. con le seguenti caratteristiche:

Marca SAFOV Matricola BR 1027 Portata kg 250 Corsa m 13.20

Velocità m 0,72 Nr Fermate 5 Azionamento Elettrico

Ditta incaricata della manutenzione TI. EFFE ASCENSORI Via Ennio 18, BRINDISI

Eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate si ☒ no ☐

Sono annotati o allegati dal manutentore gli esiti delle verifiche periodiche si ☒ no ☐

RISCONTRANDO:

1) Che le funi o catene: Vedi Raccomandazioni al punto 1.	8) Che l'allarme / bidirezionale: HA FUNZIONATO.
2) Che i dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco: Vedi Raccomandazioni al punto 3.	9) Che la valvola di sovrappressione: ////////////////////
3) Che i dispositivi di extracorsa e di rallentamento: HANNO FUNZIONATO.	10) Che la valvola di blocco: ////////////////////
4) Che il paracadute (a vuoto e velocità ridotta): HA FUNZIONATO.	11) Che il ripescaggio: ////////////////////
5) Che il limitatore di velocità: HA FUNZIONATO.	12) Che le tubazioni flessibili: ////////////////////
6) Che le condizioni delle difese: .SONO DISCRETE	13) Che le targhe ed avvisi esposti: Vedi Raccomandazioni al punto 4.
7) Che la condizione d'isolamento dei circuiti e guasto a terra: E' NELLA NORMA.	14) Che il funzionamento dell'impianto: E' NELLA NORMA

La conservazione e la manutenzione dell'impianto sono sufficienti si ☒ no ☐

NON CONFORMITÀ / RACCOMANDAZIONI e MODIFICHE APPORTATE:

- 1) Le funi di trazione si presentano con alcuni fili rotti e lucide;
- 2) Sostituire il vetro del quadretto d'emergenza;
- 3) Sostituire la serratura elettrica del terza fermata e revisionare tutte le altre;
- 4) Esporre in cabina la targhetta di collaudo;
- 5) Risanare pareti e soffitto del locale macchina, l'infisso e la porta dello stesso;

N.B. Il quadro di manovra è stato sostituito con uno marca Armaelectric matr. 3417/04 e le tensioni non sono variate.

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio?

SI Ottemperando

Numero di pratica Tecnoprove: ON-As858/04

Addì, Ostuni 30.07.2004

VERIFICATORE
Dott. Ing. Mirna Pignatelli

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA

(Art. 14 DPR 162 del 30.04.1999)

Il sottoscritto Ing Mirna Pignatelli ha provveduto in data 30.07.04 all'ispezione per verifica periodica negativa ☐ modifica ☒ dell'impianto ascensore del fabbricato ubicato a Brindisi alla Via A. Soldati n. 4, di proprietà dell' I.A.C.P. con le seguenti caratteristiche:

Marca SAFOV Matricola BR 1030 Portata kg 250 Corsa m 13.20

Velocità m 0,72 Nr Fermate 5 Azionamento Elettrico

Ditta incaricata della manutenzione TI. EFFE ASCENSORI Via Ennio 18, BRINDISI

Eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate si ☒ no ☐

Sono annotati o allegati dal manutentore gli esiti delle verifiche periodiche si ☒ no ☐

RISCONTRANDO:

1) Che le funi o catene: Vedi Raccomandazioni al punto 1.	8) Che l'allarme / bidirezionale: HA FUNZIONATO.
2) Che i dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco: HANNO FUNZIONATO ALLE PROVE.	9) Che la valvola di sovrappressione: ////////////////////
3) Che i dispositivi di extracorsa e di rallentamento: HANNO FUNZIONATO.	10) Che la valvola di blocco: ////////////////////
4) Che il paracadute (a vuoto e velocità ridotta): HA FUNZIONATO.	11) Che il ripescaggio: ////////////////////
5) Che il limitatore di velocità: HA FUNZIONATO.	12) Che le tubazioni flessibili: ////////////////////
6) Che le condizioni delle difese: SONO DISCRETE	13) Che le targhe ed avvisi esposti: SONO PRESENTI E LEGGIBILI.
7) Che la condizione d'isolamento dei circuiti e guasto a terra: E' NELLA NORMA.	14) Che il funzionamento dell'impianto: E' NELLA NORMA

La conservazione e la manutenzione dell'impianto sono sufficienti si ☒ no ☐

NON CONFORMITÀ / RACCOMANDAZIONI e MODIFICHE APPORTATE:

- 1) Le funi di trazione si presentano con alcuni fili rotti e lucide;
- 2) Eliminare acqua in fossa e ripristinare il punto luce;
- 3) Sostituire ammortizzatore delle porte di cabina e registrare le stesse;
- 4) Tenere il libretto nel locale macchina;


N.B. Il quadro di manovra è stato sostituito con uno marca Armaelectric matr. 3416/04 e le tensioni non sono variate.

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio?

SI

Numero di pratica Tecnoprove: ON-As857/04

Addì, Ostuni 30.07.2004



VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA

(Art. 14 DPR 162 del 30.04.1999)

Il sottoscritto Ing Mirna Pignatelli ha provveduto in data 08.07.04 all'ispezione per verifica periodica negativa ☐ modifica ☒ dell'impianto ascensore del fabbricato ubicato a Brindisi alla Via A. Soldati n. 2, di proprietà dell' I.A.C.P. con le seguenti caratteristiche:

Marca SAIR Matricola BR 1031 Portata kg 250 Corsa m 13.20

Velocità m 0,72 Nr Fermate 5 Azionamento Elettrico

Ditta incaricata della manutenzione TI. EFFE ASCENSORI Via Ennio 18, BRINDISI

Eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate si ☒ no ☐

Sono annotati o allegati dal manutentore gli esiti delle verifiche periodiche si ☒ no ☐

RISCONTRANDO:

1) Che le funi o catene: Vedi Raccomandazioni al punto 1.	8) Che l'allarme / bidirezionale: HA FUNZIONATO.
2) Che i dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco: HANNO FUNZIONATO ALLE PROVE.	9) Che la valvola di sovrappressione: ////////////////////
3) Che i dispositivi di extracorsa e di rallentamento: HANNO FUNZIONATO.	10) Che la valvola di blocco: ////////////////////
4) Che il paracadute (a vuoto e velocità ridotta): HA FUNZIONATO.	11) Che il ripescaggio: ////////////////////
5) Che il limitatore di velocità: HA FUNZIONATO.	12) Che le tubazioni flessibili: ////////////////////
6) Che le condizioni delle difese: SONO DISCRETE	13) Che le targhe ed avvisi esposti: SONO PRESENTI E LEGGIBILI.
7) Che la condizione d'isolamento dei circuiti e guasto a terra: E' NELLA NORMA.	14) Che il funzionamento dell'impianto: E' NELLA NORMA

La conservazione e la manutenzione dell'impianto sono sufficienti si ☒ no ☐

NON CONFORMITÀ / RACCOMANDAZIONI e MODIFICHE APPORTATE:

1) Le funi di trazione si presentano con alcuni fili rotti e lucide;

N.B. Il quadro di manovra è stato sostituito con uno marca Armaelectric matr. 3401/04 e le tensioni non sono variate.

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio?

SI

Numero di pratica Tecnoprove: ON-As849/04

Addi, Ostuni 08.07.2004

VERIFICATORE
Dott. Ing. Mirna Pignatelli

Sedi operative:

25126 BRESCIA - Via Cassala, 66/a - Tel. 030.3754950 - Fax 030.3754951 - E-mail: ti@tecnoiniziative.com
40129 BOLOGNA - Via dei Caligari, 7 - Tel. 051.6388668 - Fax 051.4173254 - E-mail: tecnoprove@libero.it
80131 NAPOLI - Viale Colli Aminei, 50 - Tel. 081.7415300 - Fax 081.7440105 - E-mail: pabrangi@tin.it
72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria - Tel. 0831.330444 Pbx - 0831.304578 - Fax 0831.330455 - E-mail: tecnoproveostuni@libero.it
75100 MATERA - C.da Serritello La Valle (Via Altamura) - Tel. 0835.388015 - Fax 0835.389596 - E-mail: tecnoprove.matera@libero.it
87036 RENDE (CS) - Via Genova, 41 - Tel. 0984.408981 - Fax 0984.408981

VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA

(Art. 14 DPR 162 del 30.04.1999)

Il sottoscritto Ing Mirna Pignatelli ha provveduto in data 08.07.04 all'ispezione per verifica periodica negativa ☐ modifica ☒ dell'impianto ascensore del fabbricato ubicato a Brindisi Piazza F. Casorati n. 2, di proprietà dell' I.A.C.P con le seguenti caratteristiche:

Marca SAFOV Matricola BR 1028 Portata kg 250 Corsa m 13.20
Velocità m 0,72 Nr Fermate 5 Azionamento Elettrico

Ditta incaricata della manutenzione TI. EFFE ASCENSORI Via Ennio 18, BRINDISI

Eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate si ☒ no ☐

Sono annotati o allegati dal manutentore gli esiti delle verifiche periodiche si ☒ no ☐

RISCONTRANDO:

1) Che le funi o catene: Vedi Raccomandazioni al punto 1.	8) Che l'allarme / bidirezionale: HA FUNZIONATO.
2) Che i dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco: HANNO FUNZIONATO ALLE PROVE.	9) Che la valvola di sovrappressione: ////////////////////
3) Che i dispositivi di extracorsa e di rallentamento: HANNO FUNZIONATO.	10) Che la valvola di blocco: ////////////////////
4) Che il paracadute (a vuoto e velocità ridotta): HA FUNZIONATO.	11) Che il ripescaggio: ////////////////////
5) Che il limitatore di velocità: HA FUNZIONATO.	12) Che le tubazioni flessibili: ////////////////////
6) Che le condizioni delle difese: .SONO DISCRETE	13) Che le targhe ed avvisi esposti: SONO PRESENTI E LEGGIBILI
7) Che la condizione d'isolamento dei circuiti e guasto a terra: E' NELLA NORMA.	14) Che il funzionamento dell'impianto: È NELLA NORMA

La conservazione e la manutenzione dell'impianto sono sufficienti si ☒ no ☐

NON CONFORMITÀ / RACCOMANDAZIONI e MODIFICHE APPORTATE:

1) Le funi di trazione si presentano con alcuni fili rotti e lucide;

N.B. Il quadro di manovra è stato sostituito con uno marca Armaelectric matr. 3400/04 e le tensioni non sono variate.


L'ascensore può essere mantenuto in esercizio?

SI

Numero di pratica Tecnoprove: ON-As850/04

Addi, Ostuni 08.07.2004

VERIFICATORE
Dott. Ing. Mirna Pignatelli



VERBALE DI VERIFICA STRAORDINARIA

(Art. 14 DPR 162 del 30.04.1999)

Il sottoscritto Ing Mirna Pignatelli ha provveduto in data 08.07.04 all'ispezione per verifica periodica negativa ☐ modifica ☒ dell'impianto ascensore del fabbricato ubicato a Brindisi Piazza F. Casorati n. 3, di proprietà dell' I.A.C.P con le seguenti caratteristiche:

Marca SAFOV Matricola BR 1029 Portata kg 250 Corsa m 13.20

Velocità m 0,72 Nr Fermate 5 Azionamento Elettrico

Ditta incaricata della manutenzione TI. EFFE ASCENSORI Via Ennio 18, BRINDISI

Eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate si ☒ no ☐

Sono annotati o allegati dal manutentore gli esiti delle verifiche periodiche si ☒ no ☐

RISCONTRANDO:

1) Che le funi o catene: Vedi Raccomandazioni al punto 1.	8) Che l'allarme / bidirezionale: HA FUNZIONATO.
2) Che i dispositivi di chiusura di sicurezza e di blocco: HANNO FUNZIONATO ALLE PROVE.	9) Che la valvola di sovrappressione: ////////////////////
3) Che i dispositivi di extracorsa e di rallentamento: HANNO FUNZIONATO.	10) Che la valvola di blocco: ////////////////////
4) Che il paracadute (a vuoto e velocità ridotta): HA FUNZIONATO.	11) Che il ripescaggio: ////////////////////
5) Che il limitatore di velocità: HA FUNZIONATO.	12) Che le tubazioni flessibili: ////////////////////
6) Che le condizioni delle difese: SONO DISCRETE	13) Che le targhe ed avvisi esposti: SONO PRESENTI E LEGGIBILI.
7) Che la condizione d'isolamento dei circuiti e guasto a terra: E' NELLA NORMA.	14) Che il funzionamento dell'impianto: E' NELLA NORMA

La conservazione e la manutenzione dell'impianto sono sufficienti si ☒ no ☐

NON CONFORMITÀ / RACCOMANDAZIONI e MODIFICHE APPORTATE:

1) Le funi di trazione si presentano con alcuni fili rotti e lucide;

N.B. Il quadro di manovra è stato sostituito con uno marca Armaelectric matr. 3407/04 e le tensioni non sono variate.

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio?

SI

Numero di pratica Tecnoprove: ON-As851/04

Addì, Ostuni 08.07.2004

Ing. Mirna Pignatelli
Dott. Ing. Mirna Pignatelli
Brindisi

Sedi operative:

25126 BRESCIA - Via Cassala, 66/a - Tel. 030.3754950 - Fax 030.3754951 - E-mail: ti@tecnoiniziative.com


40129 BOLOGNA - Via del Caligari, 7 - Tel. 051.6388668 - Fax 051.4173254 - E-mail: tecnoprove@libero.it

80131 NAPOLI - Viale Colli Aminei, 50 - Tel. 081.7415300 - Fax 081.7440105 - E-mail: pabrangi@tin.it

72017 OSTUNI (BR) - Via dell'Industria - Tel. 0831.330444 Pbx - 0831.304578 - Fax 0831.330455 - E-mail: tecnoproveostuni@libero.it


75100 MATERA - C.da Serritello La Valle (Via Altamura) - Tel. 0835.388015 - Fax 0835.389596 - E-mail: tecnoprove.matera@libero.it

87036 RENDE (CS) - Via Genova, 41 - Tel. 0984.408981 - Fax 0984.408981



Prot. 116/04
Ns. Rif.: G.M.

Ostuni, 08/07/2004



SPETT.LE I.A.C.P.
VIA CASIMIRO
72100 BRINDISI

SPETT.LE TIEFFE ASCENSORI
VIA ENNIO n. 28
72100 BRINDISI

Oggetto: Vs. richiesta Verifiche Straordinarie sugli ascensori ubicati al Largo Dal Bon nn.rr. 1-2-3-4, alla Piazza F. Casorati nn.rr. 1-2-3 e alla Via A. Soldati nn.rr. 2-4 nel comune di Brindisi;

In data 08/07/04 è stato eseguito, dall'ingegnere incaricato, un primo sopralluogo sugli impianti in oggetto per effettuare le verifiche di Via A. Soldati n. 2 e Piazza F. Castrati nn.rr. 2-3 dove i lavori da eseguire erano stati terminati. Contestualmente si procedeva ad ispezionare i restanti impianti dove i lavori erano in fase di svolgimento. Tale sopralluogo ha evidenziato per tutti gli impianti di largo Dal Bon una situazione estremamente precaria sulla funzionalità e la sicurezza degli organi. Pertanto, risulta doveroso e necessario segnalare la necessità di provvedere alla sostituzione degli stessi prima che le verifiche vengano concluse per tutti gli impianti, al fine di mantenere i medesimi in esercizio ed in sicurezza.

Funzionario Tecnoprove

