

19
GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in

BRINDISI -

Cooperative: ~~VENERE-DOMUS-NETTUNO-NUOVA~~ BRINDISI -

Canziere n°16481 -

IMPRESA: LA GENERALE COSTRUZIONI S.r.l. - BRINDISI

Importo contrattuale.....L.171.424.500.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA

L'anno millenovecentosessantuno il giorno quattro
del mese di Aprile in BRINDISI.=

I sottoscritti Dott.Ingg.Giuseppe MARASCO e Franco
GENTILE, Direttori dei Lavori, con l'assistenza del
Geom.Giovanni GUADALUPI e alla presenza dell'Impresa
nella persona del Dott.Armando DE CASTRO, hanno pro-
ceduto alla prova di carico delle rampe di scala co-
struite dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sulla prima rampa di pas-
saggio dal 2° al 3° piano della Palazzina Cooperati-
va ~~VENERE~~ - Scala E.= Le caratteristiche della rampa
caricata sono le seguenti:

lunghezza ml. 4.25; larghezza ml. 1,05 armatura a sbalzo, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg. 400/mq. si è proceduto a caricare, con n°53 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml. 1,05 per un peso complessivo quindi di kg. 2650.=

Carico prescritto : $4,25 \times 1,05 \times 400 = \text{kg. } 1.784.=$

Carico di prova : $4,25 \times 1,05 \times 600 = " 2.670.=$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,50 del 4.4.1961 = 0,00

" " carica: " 9,00 " " = 0,10

" " " : " 14,00 " " = 0,15

" " " : " 10,00 " 5.4.1961 = 0,20

" " scarica: " 13,00 " " " = 0,05

" " " : " 15,00 " " " = 0,00

Freccia totale = 0,20

" elastica = 0,20

" permanente = 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA
[Signature]

LA DIREZIONE DEI LAVORI
[Signature] *[Signature]*

per l'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

(Geom. Giovanni GUADALUPE)

Guadalupe

Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]